



POSTA PRIORITARIA

AOUS

Prot. 2010/ 0012437

del 06/07/2010

M.C. RPA SRL

Spett.le

**AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA DI SASSARI**

Ufficio Tecnico

Via M. Coppino, 26

07100 - SASSARI

Fascicolo:



Ns. rif. n. 388/10 - IC/km - (18/02)

Perugia, 09 Aprile 2010

Oggetto: Servizi di ingegneria inerenti la ristrutturazione e riqualificazione del Dipartimento Materno Infantile.
Competenze per Direzione Lavori al 1^ S.A.L.
Invio fattura

Allegato alla presente siamo ad inviare notula delle nostre competenze nonché nostra fattura n. 49/ED/10 emessa in data odierna per l'importo di € 20.402,91 = + Contributo integrativo + I.V.A. di Legge (per un totale di € 24.973,16=) relativa alle presentazioni di cui all' oggetto.

Inoltre alleghiamo Documenti di Regolarità Contributi (DURC) del 24/03/2010.

A disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti, è gradita l'occasione per inviare cordiali saluti.

p. RPA s.r.l.

Allegati: come da testo

SINGERT



RPA s.r.l.

Capitale Sociale Euro 2.500.000,00 interamente versato - Iscrizione sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Perugia al n. 02776790541 - Repertorio Economico Amministrativo di Perugia al n. 240237 - Codice Fiscale e Partita IVA 02776790541 - Società a Socio Unico.

Sede: PERUGIA 06132 - Fraz. Fontana - Strada del Colle 1/A - Tel. 075 512631 - Fax 075 5179669 - Web: www.rpa.it - e-mail: rpap@rpap.it

INAIL

INPS

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER LIQUIDAZIONE FATTURA DI APPALTO DI SERVIZI

Raccomandata AR

Spett.le

RPA SRL

STRADA DEL COLLE 1/A

06132 Perugia (PG)

Protocollo documento n.	9629709	del	23/03/2010
Codice identificativo pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20100861606359		
Denominazione/ragione sociale	RPA SRL		
Sede legale	STRADA DEL COLLE 1/A 06132 Perugia (PG)		
Sede operativa	STRADA DEL COLLE FRAZ. FONTANA 1/A 06132 Perugia (PG)		
Codice Fiscale	02776790541	E-mail	gare@rpapg.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore : Dirigenti		

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di PERUGIA
<input checked="" type="checkbox"/> E' iscritta/o all'INPS con PC/matricola n. <input type="text" value="5800691825"/>
Risulta regolare con il versamento dei contributi al <input type="text" value="23/03/2010"/>
<input type="checkbox"/> E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo
Il responsabile del procedimento CUCCAGNA ROBERTA

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di PERUGIA
<input checked="" type="checkbox"/> E' assicurata/o all'INAIL con Codice Ditta n. <input type="text" value="14019627"/>
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al <input type="text" value="23/03/2010"/>
<input type="checkbox"/> E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo.
Il responsabile del procedimento MONALDI GIUSEPPE

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Originale PERUGIA il 24/03/2010

Per INPS-INAIL
Il responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
della sede Inail di PERUGIA
GIUSEPPE MONALDI

COMMITTENTE:

UNIVERSITA' degli STUDI di SASSARI
POLICLINICO UNIVERSITARIO

LAVORI:

RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL
DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE
1° LOTTO

DATI PER COMPILAZIONE PARCELLA							
TIPO DI OPERA	Class./ Categ.	IMPORTO LAVORI:		Rimborso Spese: Art. 3 DM 4.4.'01	IMPORTO LAVORI:		
		Presuntivo	Finale		1° S.A.L.		
OPERE EDILI - FINITURE	I_c	€	385.146,19	8,6881%	29,90%	€	39.430,19
STRUTTURE	I_g	€	36.132,26	17,9296%	30,00%	€	20.391,55
IMP. IDRICO-ANTINCENDIO	III_a	€	140.780,22	9,3620%	29,97%	€	33.756,04
IMP. MECCANICI-CLIMATIZZAZIONE	III_b	€	506.110,12	7,1636%	29,86%	€	119.680,52
IMPIANTI ELETTRICI	III_c	€	888.469,58	8,3777%	29,75%	€	113.920,23
		€	<u>1.956.638,37</u>		29,44%	€	<u>327.178,53</u>
					RIDUZIONE (Art. 12bis L. 155/89):	% LAVORI ESEGUITI	
					-20%	16,72%	

PARCELLA COMPETENZE

Direzione Lavori, Misura e Contabilita', Sicurezza

1° S.A.L.

<u>DIREZIONE LAVORI</u>	€	11.308,91
<u>MISURA e CONTABILITA'</u>	€	3.476,32
<u>COORDINATORE ESECUZIONE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI</u>	€	7.884,66

SOMMANO SPESE TECNICHE 1° S.A.L. € 22.669,89

+ C.I.P.A.I.A. (2%) + I.V.A.

Li, 02.04.2010

rpa S.R.L. - PERUGIA

PARCELLA per

DIREZIONE LAVORI

1° S.A.L.

Taniffa Ingg Arch. L.143/1949 e aggiornamenti D.M. 4.4.2001

DIREZIONE LAVORI	A) Importo preventivo delle opere (€)	Classe e categoria	B) Aliquota tab. A	C) Importo opere S.A.L. (€)	ONORARIO						RIMBORSO SPESE	RIDUZIONE			
					D) Prestazioni parziali - Aliquote	D) Totale Prestazioni Parziali							Importo € (BxCxD)		
					1	11	12	13	14						
OPERE EDILI - FINITURE	385.146,19	I_c	8,6881%	332.930,19	0,32	0,03			Ufficio di perogni addebi	0,350	1.199,00	29,90%	358,45	-20%	-239,80
STRUTTURE	36.132,26	I_g	17,9256%	20.361,55	0,42	0,03			Coordamento e supervisione	0,450	1.645,25	30,00%	493,53	-20%	-329,05
IMP. IDRICO-ANTINCENDIO	140.780,22	III_a	9,3820%	33.755,04	0,32	0,03			Controllo e aggiorn. elab. manuali d'uso	0,350	1.108,44	29,97%	332,16	-20%	-221,69
IMP. MECCANICI-CLIMATIZZAZIONE	506.110,12	III_b	7,1036%	119.600,32	0,32	0,03			Liquidazione	0,350	3.000,72	29,86%	896,03	-20%	-800,14
IMPIANTI ELETTRICI	888.489,58	III_c	8,3777%	113.920,23	0,32	0,03			Direzione lavori, assist. collaud	0,350	3.540,35	29,75%	993,73	-20%	-668,07
Tot. Importo Lavori	1.958.638,37			327.178,53							10.293,77	R.S.	3.073,90	Riduzione	-2.058,75
Sommario Onorario											R.S.	3.073,90	Riduzione	-2.058,75	

ONORARIO + R.S. + RIDUZIONE € 11.308,91

IMPORTO COMPETENZE DIREZIONE LAVORI € 11.308,91

PARCELLA per

MISURA e CONTABILITA'

Tariffa Ingg. Arch. L.143/1949 e aggiornamenti D.M. 4.4.2001

1° S.A.L.

A) OPERE CLASSE I		Importo opere				€ 59.821,74
Tabella E	Fino a	Sul di più fino a	Sul di più fino a	Sul di più fino a	Sul di più fino a	Oltre
	2.582,28	10.329,14	25.822,84	51.645,68	2.582.284,50	2.582.284,50
a) Importo delle opere (€)	2.582,28	7.746,85	15.493,70	25.822,84	8.176,06	0,00
b) Percentuale tabella E	1,839%	1,895%	1,533%	1,226%	1,226%	0,894%
Onerario (axb)	47,49	130,61	237,52	316,59	100,20	0,00

B) OPERE DIVERSE DA CLASSE I		Importo opere				€ 267.356,79
Tabella E	Fino a	Sul di più fino a	Sul di più fino a	Sul di più fino a	Sul di più fino a	Oltre
	2.582,28	10.329,14	25.822,84	51.645,68	2.582.284,50	2.582.284,50
a) Importo delle opere (€)	2.582,28	7.746,86	15.493,70	25.822,84	215.711,11	0,00
b) Percentuale tabella E	1,839%	1,686%	1,533%	1,226%	1,213%	0,894%
Onerario (axb)	47,49	130,61	237,52	316,59	2.618,49	0,00
Riduzione 30% per opere non edilizie	33,24	91,43	166,26	221,61	1.831,54	0,00

IMPORTO ONORARIO Σ (a x b)	€ 832,40	+	RIMBORSO SPESE 29,44%	€ 245,05	+	RIDUZIONE (Art.12bis L.155/89) -20%	-€ 166,48	=	SOMMANO A)
	€ 832,40			€ 245,05			-€ 166,48		€ 910,97

IMPORTO ONORARIO Σ (a x b)	€ 2.344,08	+	RIMBORSO SPESE 29,44%	€ 690,07	+	RIDUZIONE (Art.12bis L.155/89) -20%	-€ 468,92	=	SOMMANO B)
	€ 2.344,08			€ 690,07			-€ 468,92		€ 2.565,34

TOTALE COMPETENZE MISURA e CONTABILITA' A) + B) € 3.476,32

PARCELLA per

COORDINATORE ESECUZIONE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI

1° S.A.L.

Tariffa Ingg. Arch. L. 1457/949 e aggiornamenti D.M. 4.4.2001

COORDINATORE PER LA ESECUZIONE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI	A) Importo dalle opere (€)	Classe e categoria	B) Aliquota tab. A	C) Aliquota di base	ONORARIO				RIMBORSO SPESE	RIDUZIONE			
					EDIFICI SOGGETTI A VINCOLO	ADEGUAMENTO DEL PIANO E DEL FASCICOLO ai. 5/1/b	COORD. E ORGANIZZ. ATTIVITA' ED INFORMAZIONE ai. 5/1/c	M. AGGIORNAMENTI			Importo € (xRxC)	% Art. 3 D.M. 4.4.01	Importo €
OPERE EDILI - FINITURE	39.430,19	L_c	8,6881%	0,25				10%	942,07	29,90%	281,64	-20%	-188,41
STRUTTURE	20.391,55	L_g	17,9286%	0,25				10%	914,03	30,00%	274,18	-20%	-182,81
IMP. IDRICO-ANTINCENDIO	33.756,04	III_a	9,3820%	0,25				10%	791,75	29,97%	237,25	-20%	-159,35
IMP. MECCANICI-CLIMATIZZAZIONE	119.680,52	III_b	7,1636%	0,25				10%	2.143,37	29,86%	640,02	-20%	-428,57
IMPIANTI ELETTRICI	113.920,23	III_c	8,3777%	0,25				10%	2.385,95	29,75%	709,81	-20%	-477,19
Tot. Importo Lavori	327.178,53												
Sommano Onorario									7.177,19	R.S.	2.142,91	Riduzione	-1.435,44

ONORARIO + R.S. + RIDUZIONE € 7.884,66

IMPORTO COMPETENZE COORDINATORE ESECUZIONE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI € 7.884,66

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
DEL DIPARTIMENTO
MATERNO INFANTILE
PROGETTO 1° LOTTO ESEGUTIVO

PROGETTAZIONE




06074 Perugia
Strada del Colle, 1a/1
Isc. Fontano



COLLABORAZIONI



TECHNOPROGETTI ITALIA S.R.L.
Via Salaria n° 23 - 00198 ROMA
Tel. 06/2328888 - Fax 06/2328874
E-mail: info@technoprogetti.it




Contratto: in data 13.09.2007 - Rep. n° 12461/4960
Registrato a Sassari il 03/10/2007 - N° 9196 Vol. 1T e
Atto di modifica del Contratto di Appalto in data
11.08.2009, Rep. 14511/6460

Impresa: A.T.I.: "ZACCARIA IMPIANTI S.r.l." con sede in
Trapani (V. P. Mattarella, 188) e "ELETTRICLIMA"
di Garitta Salvatore.

STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N° 1 Lavori a tutto il 22 Marzo 2010

importo contrattuale (ribasso d'asta del 15,199%):	€ 1.645.791,71	Data della consegna:	15/07/2009
di cui:		Data inizio lavori	15/07/2009
per lavori	€ 1.592.558,70	Scadenza tempo utile per ultimazione lavori (450 giorni)	08/10/2010
per oneri della sicurezza	€ 56.233,01	I lavori rimangono sospesi e prorogati per giorni	0
		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	08/10/2010

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. Ing. Dino Bonadies



IL COMMITTENTE
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari

1° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI A TUTTO IL 22/05/2010

N.ro ord.	Articolo dell'elenco	DESIGNAZIONE dei lavori e delle somministrazioni	U.M.	QUANTITA'	PREZZO unitario	IMPORTO	
						parziale	totale
A) LAVORI A MISURA							
1	CA.A0.01	DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE DI FABBRICATO	mc	201,600	23,70	4.777,92	
2	CA.A0.02	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI MURATURE E MANUFATTI IN-GENERE	mc	2,992	54,60	163,36	
3	CA.A0.04	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE ESTERNA, SPESSORE MAX 25 cm	mq	158,44	9,00	1.425,96	
4	CA.A0.05	SCOMPOSIZIONE RIMOZIONE LASTRE DI MARMO O DI PIETRA	mq	0,44	6,80	2,99	
5	CA.A0.06	DEMOLIZIONE DI TRAMEZZO DI MATTONI DELLO SPESS. FINO A cm 15	mq	391,02	10,60	4.144,81	
6	CA.A0.09	RIMOZIONE DI INFISSI DI QUALUNQUE TIPO	mq	40,66	6,90	280,55	
7	CA.B0.01	SCAVO SEZ. GHELIGATA, DA ESEG. IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA, COMPRESI LE ROCCE DURE	mc	67,250	21,50	1.445,88	
8	CA.B0.02	RINTERRO DI CAVI A SEZ. RISTRETTA	mc	5,267	7,30	38,45	
9	CA.C0.01	CALCESTRUZZO PER MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIM. DI TUBAZIONI	mc	27,925	68,50	1.912,66	
10	CA.C0.03	CONGLOMERATO CEMENTIZIO >= PCK 35 N/mmq PER STRUTTURE IN C.A.	mc	41,445	120,10	4.977,54	
11	CA.C0.04	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO	kg	2.958,386	1,10	3.244,22	
12	CA.C0.05	RETE ELETTROSALDATA	kg	67,407	1,00	67,41	
13	CA.C0.06	SOLAIO DI CALPESTIO DELLO SPESSORE DI cm 25+5	mq	167,49	50,90	8.525,24	
14	CA.C0.09	SOLAIO DI COPERTURA PIANO O INCLINATO DELLO SPESS. DI cm 16+4	mq	8,00	39,80	318,40	
15	CA.D0.01	VESPAIO IN PIETREME CALCAREO TRACHITICO, GRANITICO O SIMILARE	mc	18,995	27,80	528,06	
16	CA.D0.02	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI DELLO SPESSORE DI 8 cm	mq	243,13	16,50	4.011,65	
17	CA.D0.03	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI DELLO SPESSORE DI 12 cm	mq	3,52	19,40	68,29	
18	CA.D0.06	MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTR. CON INERTE CALCAREO, SP. 30 cm	mq	235,63	38,10	8.977,50	
19	CA.D0.07	MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTR. CON INERTE CALCAREO, SP. 20 cm	mq	33,50	26,30	881,05	
20	CA.D0.08	PARETI DI VETRO-CEMENTO SEMPLICE CON ELEMENTI DI DIMENSIONI DA cm 15 A cm 20	mc	5,45	82,90	451,81	
21	CA.E0.01	MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO COSTITUITO DA UNA MEMBRANA PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMER. ARMATA IN TESSUTO NON TESSUTO	mq	36,15	12,00	433,80	
22	CA.F0.01	RASATURA TOTALE IN MALTA PREMISCELATA	mq	31,69	4,00	126,76	
23	CA.F0.02	INTONACO RUSTICO PER INTERNI SU SUPERF. ORIZZONTALI E/O VERTICALI	mq	76,85	8,60	660,91	
24	CA.F0.03	INTONACO LISCIO A BASE DI CALCE PER INTERNI ED ESTERNI, CON FINITURA AL CIVILE O CON RASANTE A BASE DI GESSO	mq	165,32	15,00	2.479,80	

1° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI A TUTTO IL 22/03/2010

N.Ord.	Articolo dell'elenco	DESIGNAZIONE dei lavori e delle somministrazioni	U.M.	QUANTITA'	PREZZO unitario	IMPORTO	
						parziale	totale
25	CA.G0.01	PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO NATURALE 30x30	mq	190,94	33,90	6.472,87	
26	CA.G0.08	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO 20x20	mq	95,75	28,40	2.719,30	
27	CA.G0.12	ZOCOLETTO BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO	ml	147,87	4,00	591,48	
28	CA.G0.19	LASTRE DI MARMO TIPO "BIANCONE TIRRENO" O SIMILARE, DELLO SPESSORE DI cm 3	mq	1,11	81,00	89,91	
29	CA.M0.09	FERRO TONDO, PIATTO OD ANGOLARE	kg	18,720	5,50	102,96	
TOTALE LAVORI A MISURA							€ 59.821,74
B) LAVORI A CORPO							
30	K1	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	A CORPO	12,8221%	898.469,58	113.920,23	
31	K2	IMPIANTI TERMOFLUIDICI	A CORPO	23,7191%	646.800,34	153.436,56	
TOTALE LAVORI A CORPO							€ 267.356,79
SOMMARIO LAVORI A MISURA E A CORPO (A+B)							€ 327.178,53

C) CALCOLO COMPENSO A CORPO INERENTE GLI ONERI PER LA SICUREZZA (SPESE GENERALI + SPESE SPECIALI)

Compenso Oneri Sicurezza (Spese Generali + Spese Speciali)		€ 56.233,01	
Importo lordo dei lavori (compreso sicurezza)		€ 3.956.638,27	
percentuale di avanzamento lavori	16,7215%		
Compenso per la sicurezza maturato in base ai lavori del corrente S.A.L.	16,7215%	€ 56.233,01	€ 9.402,98

RIEPILOGO

IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (A+B-C)		€ 317.775,55
da cui debrando ribasso contrattuale del 16,199%		-€ 51.476,46
COMPENSO ONERI PER LA SICUREZZA		€ 9.402,98
TOTALE LAVORI E COMPENSO PER LA SICUREZZA (diconsi Euro duecentosettantacinquemilasettecentodie/07)		€ 275.702,07 =====

Il 22/03/2010

IL DIRETTORE DEI LAVORI

[Firma]
 UFFICIO
 DIREZIONE
 CENTRALE
 SASSARI

COMMITTENTE:

UNIVERSITA' degli STUDI di SASSARI
POLICLINICO UNIVERSITARIO

LAVORI:

**RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL
DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE
1° LOTTO**

DATI PER COMPILAZIONE PARCELLA						
TIPO DI OPERA	Class./ Categ.	IMPORTO LAVORI:		Aliquota Tab. A	Rimborso Spese: Art. 3 DM 4/1/01	IMPORTO LAVORI:
		Presuntivo	Finale			1° S.A.L.
OPERE EDILI - FINITURE	I_c	€	385.146,19	8,6881%	29,00%	€ 39.430,19
STRUTTURE	I_g	€	36.132,26	17,9296%	30,00%	€ 20.391,55
IMP. IDRICO-ANTINCENDIO	III_a	€	140.780,22	9,3820%	29,97%	€ 33.756,04
IMP. MECCANICI-CLIMATIZZAZIONE	III_b	€	506.110,12	7,1636%	29,96%	€ 119.680,52
IMPIANTI ELETTRICI	III_c	€	858.469,58	8,3777%	29,75%	€ 113.920,23
		€	1.956.638,37		29,41%	€ 327.178,53
RIDUZIONE (Art.12bis L.155/89):						% LAVORI ESEGUITI
-20%						16,72%

PARCELLA COMPETENZE

Direzione Lavori, Misura e Contabilita', Sicurezza

1° S.A.L.

DIREZIONE LAVORI € 11.308,91

MISURA e CONTABILITA' € 3.476,32

COORDINATORE ESECUZIONE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI € 7.884,66

SOMMANO SPESE TECNICHE 1° S.A.L. € 22.669,89

+ C.N.P.A.I.A. (2%) + I.V.A.

LI, 02.04.2010

rpa s.r.l. - PERUGIA