



## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 349 DEL 04/06/2012

**OGGETTO:** Interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, adeguamento igienico sanitario ed impiantistico di alcune parti del Palazzo Clemente - lotto a) Interventi al piano quinto da destinare a degenze della U.O. di Chirurgia – Approvazione dello Stato finale dei lavori, del Certificato di Regolare Esecuzione e del rendiconto dei lavori di completamento. Liquidazione degli oneri ex art. 92 comma 5 del D. Lgs 163/2006.

**DI APPROVARE** il quadro economico finale riportato in premessa e lo stato finale dei lavori relativi agli “Interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, adeguamento igienico sanitario ed impiantistico di alcune parti del Palazzo Clemente - lotto a) Interventi al piano quinto da destinare a degenze della U.O. di Chirurgia” redatto dal Direttore dei Lavori ing. Roberto Manca.

**DI APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione degli “Interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, adeguamento igienico sanitario ed impiantistico di alcune parti del Palazzo Clemente - lotto a) Interventi al piano quinto da destinare a degenze della U.O. di Chirurgia” emesso dal direttore dei Lavori Ing. Roberto Manca.

**DI LIQUIDARE** all’Impresa Dott. Mario Ticca S.r.l. con sede in 07100 Sassari l’importo di € 2.647,00 IVA 10% compresa, spettanti come svicolo delle ritenute di garanzia dello 0.5% sull’importo complessivo dei lavori eseguiti, imputandone il costo sui residui del finanziamento complessivo di € 550.000,00 messo a disposizione dall’Università degli Studi di Sassari, sul conto 010 20 10 501 “Immobilizzazioni immateriali in corso” per l’esercizio 2011;

**DI APPROVARE** il rendiconto finale riportato in premesse dei “lavori di completamento” progettati dal Direttore dei Lavori a seguito dell’autorizzazione data con delibera n. 18 del 28/01/2011 e affidati alla stessa Impresa Dott. Mario Ticca S.r.l. con sede in 07100 Sassari Viale Adua n. 4.

**DI LIQUIDARE** all’impresa Dott. Mario Ticca S.r.l. i suddetti “lavori di completamento” per complessivi € 18.503,05 IVA 10% inclusa, imputandone il relativo costo per € 9.171,40, sui residui del finanziamento complessivo di € 550.000,00 messo a disposizione dall’Università degli Studi di Sassari, imputandoli sul conto 010 20 10 501 “Immobilizzazioni immateriali in corso” esercizio 2011 e la rimanente parte per complessivi € 9.331,65 sui fondi appositamente accantonati del conto di costo 0507010103 “Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta” per l’esercizio 2011.

- DI LIQUIDARE** all'ing. Roberto Manca, che ha eseguito le funzioni di RUP, Progettista, direttore dei Lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e collaudatore, gli oneri spettanti ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. per un importo lordo di € 11.454,30 così come approvato con delibera n. 541 del 20/12/2010 e secondo quanto stabilito dal vigente "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante di cui all'articolo 92 comma 5 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i." approvato con Delibera del Commissario n. 163 del 31/03/2011;
- DI TRASMETTERE** all'Università degli Studi di Sassari la presente deliberazione, unitamente alla copia dello Stato finale dei lavori, della Relazione sul Conto finale redatta dal Direttore dei Lavori e del Computo metrico dei lavori di Completamento eseguiti, richiedendo la contestuale liquidazione del saldo finale di € 23.272,70 sul finanziamento complessivo concesso di € 550.000,00.
- VISTO** il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria";
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999;
- DATO ATTO** che i lavori in oggetto sono finanziati con fondi dell'Intesa Interministeriale di Programma (legge n. 486 del 9/12/1989) a disposizione dell'Università degli Studi di Sassari e che detti fondi saranno erogati dall'Università degli Studi di Sassari all'Azienda Ospedaliero Universitaria a stati d'avanzamento lavori, previa verifiche tecnico contabili, così come ribadito nella nota del Rettore Prof. Attilio Mastino (prot. AOU 2010/1302 del 22/01/2010) indirizzata al Commissario dell'AOU Dott. Giovanni Cavalieri.
- DATO ATTO** che con delibera del Direttore generale n. 542 del 17/09/2009 l'ing. Roberto Manca è stato nominato responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto.
- DATO ATTO** che con delibera del Direttore generale n. 555 del 22/09/2010 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto redatto dal RUP Ing. Roberto Manca per un importo dei lavori da appaltare di € 476.756,44, di cui € 458.012,32 oggetto dell'offerta e € 18.774,12 per oneri per la sicurezza.
- DATO ATTO** che il medesimo progetto è stato approvato dall'Università degli Studi di Sassari con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 18/12/2009, come comunicato con nota del Rettore Prof. Attilio Mastino in data 22/01/2010 prot. 2010/1302.
- DATO ATTO** che in data 04/05/2010 il comune di Sassari ha rilasciato la concessione edilizia n. A/10/00104

- DATO ATTO** che l'appalto è stato esperimento secondo la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi del combinato disposto degli artt. 122 comma 7 bis e 57 comma 6 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., con lettera di invito a presentare offerta prot. 25522 del 16/12/2009 inviata a n. 5 imprese
- DATO ATTO** che in seguito delle risultanze del verbale di gara in data 18/01/2010, è risultata aggiudicataria provvisoria l'Impresa Mario Ticca S.r.l. con sede in Sassari, Viale Adua n. 4, Codice Fiscale e Partita IVA 01532320908, per il prezzo complessivo di € 401.064,03 di cui € 18.774,12 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta, corrispondente ad un'offerta al netto della sicurezza di € 382.389,91, in seguito all'offerta del ribasso del 16.511%, sul prezzo a base di gara di € 458.012,32.
- DATO ATTO** che esperite le verifiche previste dalla legge, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente, con delibera del Commissario n. 72 del 10/03/2010.
- DATO ATTO** che in data 12/03/2010 è stata inviata la notifica preliminare (nota prot. 2010/4422 del 09/03/2010), a mezzo raccomandata A/R allo SPISAL e alla Direzione provinciale del Lavoro di Sassari.
- DATO ATTO** che i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 6/04/2010, ai sensi dell'art. 129 comma 1 del regolamento sui ll. pp. di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999 n.554, all'impresa Dott. Mario Ticca S.r.l. nelle more della stipula del contratto di appalto, ricorrendo i casi previsti dalla normativa vigente.
- DATO ATTO** che in data 6/05/2010 è stato stipulato, a rogito del Notaio Porqueddu in Sassari, il contratto di appalto (rep. N. 9882) fra l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e l'impresa Dott. Mario Ticca S.r.l.
- DATO ATTO** che i lavori sono stati consegnati in via definitiva all'impresa Dott. Mario Ticca S.r.l., ai sensi dell'art. 130 comma 6 considerato che la consegna in via d'urgenza è di fatto una consegna parziale dei lavori, in data 26/05/2010 a seguito della stipula del contratto di appalto.
- DATO ATTO** che in data 9/07/2010 il direttore dei Lavori Ing. Roberto Manca ha emesso il primo Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 09/07/2010 per un importo di € 116.074,30 al netto di IVA, che l'impresa ha firmato senza riserve gli atti contabili, e che in data 09/07/2010 è stato emesso il relativo Certificato di Pagamento n. 1 dell'importo, decurtato delle ritenute di garanzia dello 0.5% e al netto di IVA 10%, di € 115.493,00 e che la relativa approvazione del SAL e la liquidazione all'impresa appaltatrice sono state approvate con delibera n.345 del 2/08/2010
- DATO ATTO** che in data 11/10/2010 il direttore dei Lavori Ing. Roberto Manca ha emesso il secondo Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 11/10/2010 per un

importo di € 244.813,62 al netto di IVA, che l'impresa ha firmato senza riserve gli atti contabili, e che in data 12/10/2010 è stato emesso il relativo Certificato di Pagamento n. 2 dell'importo, decurtato delle ritenute di garanzia dello 0.5% e al netto di IVA 10%, di € 128096,00 e che detto SAL n. 1 e che la relativa approvazione e liquidazione all'impresa appaltatrice sono state approvate con delibera n. 453 del 29/10/2010

**DATO ATTO**

che con deliberazione n. 541 del 20/12/2010 è stata approvata la perizia Suppletiva e di Variante n. 1 dei lavori in oggetto, portando l'importo complessivo dei lavori (compresa sicurezza) ad € 481.249,35 oltre IVA 10% per complessivi € 539.374,29 IVA 10% e fissando come termine per l'ultimazione dei lavori il 23/12/2010.

**DATO ATTO**

che in data 22/12/2010 il direttore dei Lavori Ing. Roberto Manca ha emesso il terzo Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 22/12/2010 per un importo di € 481.249,36 al netto di IVA, che l'impresa ha firmato senza riserve gli atti contabili, e che in data 22/12/2010 è stato emesso il relativo Certificato di Pagamento n. 3 dell'importo, decurtato delle ritenute di garanzia dello 0.5% e al netto di IVA 10%, di € 235.254,00 e che detto SAL n. 1 e che l'approvazione e la relativa liquidazione all'impresa appaltatrice sono state approvate con delibera n. 18 del 28/11/2011

**DATO ATTO**

che l'impresa appaltatrice ha presentato in data 22/12/2010 (prot. 23379 del 22/12/2010) la dichiarazione di ultimazione dei lavori, nella quale è indicato che i lavori sono stati conclusi in data 21/12/2010.

**DATO ATTO**

che in data 30/12/2010 il Direttore dei lavori ha emesso il certificato di ultimazione dei lavori constatando l'avvenuta ultimazione dei lavori stessi e assegnando, come consentito dall'art. 172 del D.P.R. 554/1999, un termine di trenta giorni per l'esecuzione di alcuni lavori di dettaglio e finitura.

**DATO ATTO**

che in data 15/09/2011, in data 14/10/2011 e in data 23/11/2011 sono state eseguite le visite per il collaudo delle opere ai fini del rilascio del certificato di ultimazione dei lavori.

**DATO ATTO**

che in data 25/11/2011 è stato emesso dal direttore dei lavori il certificato di collaudo tecnico funzionale delle opere.

**DATO ATTO**

che in data 31/12/2011 il Direttore dei Lavori ha emesso lo stato finale dei lavori e contestualmente il certificato di regolare esecuzione delle stesse.

**DATO ATTO**

che, come risulta dallo stato finale dei lavori, l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti è pari ad euro 481.249,36 oltre IVA 10% per complessivi € 529.374,30;

**DATO ATTO**

che all'impresa sono stati liquidati n. tre acconti con relativi certificati di

pagamento per complessivi € 478.843,00 oltre IVA 10% (€ 526.727,30 IVA inclusa), resta a credito dell'impresa l'importo di € 2.406,36 oltre IVA 10% per complessivi € 2.647,00 Iva inclusa che possono essere liquidati all'impresa come sottoscritto dal Direttore dei lavori nel certificato di regolare esecuzione, a valere sul finanziamento di € 550.000,00 messo a disposizione dall'Università degli Studi di Sassari

**DATO ATTO** che l'impresa ha firmato la contabilità senza apporre riserva alcuna.

**DATO ATTO** che il quadro economico al termine dei suddetti lavori risulta essere il seguente:

Descrizione	Importo
A) Importo lavori eseguiti come da stato Finale	€ 481.249,36
B) Iva su lavori eseguiti (10%)	€ 48.124,94
C) Sommano	€ 529.374,30
D) Somme liquidate all'appaltatore come da stato finale( iva compresa)	€ 526.727,30
Somme a disposizione dell'amministrazione	
E) Residuo da liquidare all'appaltatore (svincolo ritenute 0,5%)	€ 2.647,00
F) Oneri art. 92 comma 5 come da quadro economico di perizia 1 approvato con delibera n. 541 del 20/12/2010	€ 11.454,30
G) economie di gara	€ 9.171,40
H) Sommano a disposizione dell'amministrazione (somme che devono essere ancora erogate dall'Uniss)	€ 23.272,70
<b>TOTALE GENERALE E IMPORTO DEL FINANZIAMENTO (D+H)</b>	<b>€ 550.000,00</b>

**CONSIDERATO** che a seguito della conclusione dei lavori è stato necessario realizzare alcuni lavori di miglioria, per altro autorizzati con delibera n. 18 del 28/01/2011 e che per questi lavori, per i quali era stato predisposto in data 3/02/2011 apposito computo metrico da parte dell'Ing. Roberto Manca,

**CONSIDERATO** che l'ammontare complessivo di detti lavori, secondo la stima del computo redatto dall'ing. Roberto Manca, è di € 20.147,50 oltre IVA10%

**CONSIDERATO** che per questioni inerenti le certificazioni di impianti e opere era opportuno affidare alla stessa impresa appaltatrice, Dott. Mario Ticca S.r.l., detti lavori di miglioria (che consistevano sostanzialmente nella realizzazione delle canalizzazioni per la distribuzione dell'aria primaria, dell'implementazione con spie di tranquillizzazione dell'impianto di chiamata infermieri, dell'installazione di ripiani di lavoro nel nuovo cavedio impiantistico e nella realizzazione del nuovo

impianto di antenna dello stabile) per non incorrere in problematiche inerenti le certificazioni delle opere interferenti già realizzate

**CONSIDERATO** che l'impresa appaltatrice ha accettato di applicare lo stesso ribasso del 16.511% applicato ai lavori principali, l'importo dei lavori ammontava ad € 16.820,95 oltre IVA 10% per complessivi € 18.503,05 IVA Compresa.

**DATO ATTO** che, stante l'importo dei suddetti lavori e delle motivazioni preventivamente addotte, gli stessi potevano essere direttamente affidati con lo strumento del Cottimo fiduciario, a cura del RUP, alla medesima impresa Dott. Mario Ticca S.r.l.

**DATO ATTO** che la copertura economica di detti lavori può essere effettuata per € 9.171,40 sulle economie di gara (di cui alla lettera G del quadro economico) del finanziamento di € 550.000,00 messo a disposizione dell'amministrazione, mentre la rimanente parte, pari ad € 9.331,65, andrà a gravare sui fondi appositamente accantonati del conto di costo 0507010103 "Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta" per l'esercizio 2011.

**DATO ATTO** che i suddetti lavori sono stati completamente eseguiti e verificati dal direttore dei lavori e che è stata pertanto autorizzata l'emissione della fattura a consuntivo da parte dell'impresa Dott. Mario Ticca S.r.l.

**CONSIDERATO** che il procedimento amministrativo e il lavoro rientrano fra quelli per i quali è prevista l'incentivazione ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i e del vigente "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante di cui all'articolo 92 comma 5 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i." istituito con delibera n. 163 del 31/03/2011 e che, considerato che con l'emissione del certificato di regolare esecuzione si è concluso il procedimento, possono essere liquidati per intero all'Ing. Roberto Manca che ha svolto le funzioni di RUP, progettista, direttore dei lavori e collaudatore degli stessi, nella misura precedentemente indicata di lordi € 11.454,30, approvata con delibera n. 541 del 20/12/2010.

**CONSIDERATO** che l'Università degli Studi di Sassari deve ancora erogare la somma di € 20.625,70 sul finanziamento complessivo concessodi € 550.000,00.

### **PROPONE**

**DI APPROVARE** il quadro economico finale riportato in premessa e lo stato finale dei lavori relativi agli "Interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, adeguamento igienico sanitario ed impiantistico di alcune parti del Palazzo Clemente - lotto a) Interventi al piano quinto da destinare a degenze della U.O. di Chirurgia" redatto dal Direttore dei Lavori ing. Roberto Manca.

**DI APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione degli "Interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, adeguamento igienico sanitario ed impiantistico di alcune parti del Palazzo Clemente - lotto a) Interventi al piano quinto da destinare a degenze della U.O. di Chirurgia" emesso dal direttore dei Lavori Ing. Roberto Manca.

- DI LIQUIDARE** all'Impresa Dott. Mario Ticca S.r.l. con sede in 07100 Sassari l'importo di € 2.647,00 IVA 10% compresa, spettanti come svicolo delle ritenute di garanzia dello 0.5% sull'importo complessivo dei lavori eseguiti, imputandone il costo sui residui del finanziamento complessivo di € 550.000,00 messo a disposizione dall'Università degli Studi di Sassari, sul conto 010 20 10 501 "Immobilizzazioni immateriali in corso" per l'esercizio 2011;
- DI APPROVARE** il rendiconto finale riportato in premesse dei "lavori di completamento" progettati dal Direttore dei Lavori a seguito dell'autorizzazione data con delibera n. 18 del 28/01/2011 e affidati alla stessa Impresa Dott. Mario Ticca S.r.l. con sede in 07100 Sassari Viale Adua n. 4.
- DI LIQUIDARE** all'impresa Dott. Mario Ticca S.r.l. i suddetti "lavori di completamento" per complessivi € 18.503,05 IVA 10% inclusa, imputandone il relativo costo per € 9.171,40, sui residui del finanziamento complessivo di € 550.000,00 messo a disposizione dall'Università degli Studi di Sassari, imputandoli sul conto 010 20 10 501 "Immobilizzazioni immateriali in corso" esercizio 2011 e la rimanente parte per complessivi € 9.331,65 sui fondi appositamente accantonati del conto di costo 0507010103 "Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta" per l'esercizio 2011.
- DI LIQUIDARE** all'ing. Roberto Manca, che ha eseguito le funzioni di RUP, Progettista, direttore dei Lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e collaudatore, gli oneri spettanti ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. per un importo lordo di € 11.454,30 così come approvato con delibera n. 541 del 20/12/2010 e secondo quanto stabilito dal vigente "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante di cui all'articolo 92 comma 5 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i." approvato con Delibera del Commissario n. 163 del 31/03/2011;
- DI TRASMETTERE** all'Università degli Studi di Sassari la presente deliberazione, unitamente alla copia dello Stato finale dei lavori, della Relazione sul Conto finale redatta dal Direttore dei Lavori e del Computo metrico dei lavori di Completamento eseguiti, richiedendo la contestuale liquidazione del saldo finale di € 23.272,70 sul finanziamento complessivo concesso di € 550.000,00.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**  
**f.to (Ing. Roberto Gino Manca)**

## IL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemiladodici, il giorno quattro del mese di Giugno, in Sassari, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria.

- VISTO** il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari;
- VISTO** il Decreto n. 43 del 07 aprile 2011, con il quale il Presidente della Regione Sardegna nomina il dott. Alessandro Carlo Cattani, Direttore Generale della Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari;
- TENUTO CONTO** che il Dott. Alessandro Carlo Cattani ha assunto le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari il giorno 07 aprile 2011, data di stipulazione del relativo contratto;
- DATO ATTO** che il Prof. Francesco Tanda è stato nominato Direttore Sanitario con delibera del Direttore Generale n. 290 del 20/06/2011 ed ha assunto le funzioni di Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari il giorno 22/06/2011
- DATO ATTO** che il Dott. Lorenzo Giuseppe Pietro Moretti è stato nominato Direttore Amministrativo con delibera del Direttore Generale n. 291 del 20/06/2011 ed ha assunto le funzioni di Direttore Amministrativo dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari il giorno 22/06/2011
- PRESO ATTO** della proposta di deliberazione avente per oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, adeguamento igienico sanitario ed impiantistico di alcune parti del Palazzo Clemente - lotto a) Interventi al piano quinto da destinare a degenze della U.O. di Chirurgia – Approvazione dello Stato finale dei lavori, del Certificato di Regolare Esecuzione e del rendiconto dei lavori di completamento. Liquidazione degli oneri ex art. 92 comma 5 del D. Lgs 163/2006”.
- ;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;
- ACQUISITO** il parere del Direttore Sanitario;
- ACQUISITO** il parere del Direttore Amministrativo;



## **DELIBERA**

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente  
Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

- DI APPROVARE** il quadro economico finale riportato in premessa e lo stato finale dei lavori relativi agli “Interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, adeguamento igienico sanitario ed impiantistico di alcune parti del Palazzo Clemente - lotto a) Interventi al piano quinto da destinare a degenze della U.O. di Chirurgia” redatto dal Direttore dei Lavori ing. Roberto Manca.
- DI APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione degli “Interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, adeguamento igienico sanitario ed impiantistico di alcune parti del Palazzo Clemente - lotto a) Interventi al piano quinto da destinare a degenze della U.O. di Chirurgia”emesso dal direttore dei Lavori Ing. Roberto Manca.
- DI LIQUIDARE** all’Impresa Dott. Mario Ticca S.r.l. con sede in 07100 Sassari l’importo di € 2.647,00 IVA 10% compresa, spettanti come svicolo delle ritenute di garanzia dello 0.5% sull’importo complessivo dei lavori eseguiti, imputandone il costo sui residui del finanziamento complessivo di € 550.000,00 messo a disposizione dall’Università degli Studi di Sassari, sul conto 010 20 10 501 “Immobilizzazioni immateriali in corso” per l’esercizio 2011;
- DI APPROVARE** il rendiconto finale riportato in premesse dei ”lavori di completamento” progettati dal Direttore dei Lavori a seguito dell’autorizzazione data con delibera n. 18 del 28/01/2011 e affidati alla stessa Impresa Dott. Mario Ticca S.r.l. con sede in 07100 Sassari Viale Adua n. 4.
- DI LIQUIDARE** all’impresa Dott. Mario Ticca S.r.l. i suddetti “lavori di completamento” per complessivi € 18.503,05 IVA 10% inclusa, imputandone il relativo costo per € 9.171,40, sui residui del finanziamento complessivo di € 550.000,00 messo a disposizione dall’Università degli Studi di Sassari, imputandoli sul conto 010 20 10 501 “Immobilizzazioni immateriali in corso” esercizio 2011 e la rimanente parte per complessivi € 9.331,65 sui fondi appositamente accantonati del conto di costo 0507010103 “Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta“ per l’esercizio 2011.
- DI LIQUIDARE** all’ing. Roberto Manca, che ha eseguito le funzioni di RUP, Progettista, direttore dei Lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e collaudatore, gli oneri spettanti ai sensi dell’art. 92 comma 5 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. per un importo lordo di € 11.454,30 così come approvato con delibera n. 541 del 20/12/2010 e secondo quanto stabilito dal vigente “Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante di cui all'articolo 92 comma 5 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.” approvato con Delibera del Commissario n. 163 del 31/03/2011;

**DI TRASMETTERE** all'Università degli Studi di Sassari la presente deliberazione, unitamente alla copia dello Stato finale dei lavori, della Relazione sul Conto finale redatta dal Direttore dei Lavori e del Computo metrico dei lavori di Completamento eseguiti, richiedendo la contestuale liquidazione del saldo finale di € 23.272,70 sul finanziamento complessivo concesso di € 550.000,00.

**DI INCARICARE** i servizi competenti dell'esecuzione del presente provvedimento;

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
f.to (Prof. Francesco Tanda)

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
f.to (Dott. Lorenzo Giuseppe Pietro Moretti)

**IL DIRETTORE GENERALE**  
f.to (Dott. Alessandro Carlo Cattani)

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria

f.to Dott. Antonio Tognotti

---

COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE

(luogo e data) Sassari, \_\_\_\_/\_\_\_\_/2011.

La presente deliberazione :

◇ è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10

◇ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell'art. 29 comma 2 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio Tecnico (Proponente/estensore)

(firma)\_\_\_\_\_

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'AOU di Sassari dal 04.06.2012.

◇ è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10

◇ con lettera in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, protocollo n.\_\_\_\_, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10.

Sassari, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ f.to Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali

La presente deliberazione:

◇ è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

◇ è stata annullata, ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

◇ è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10.

Sassari, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Il Responsabile del Servizio \_\_\_\_\_

Per copia conforme all'originale esistente agli atti dell'AOU di Sassari per uso \_\_\_\_\_

Sassari \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali