



## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 766 DEL 30/10/2013

**OGGETTO:** *Ristrutturazione e riqualificazione del Dipartimento Materno Infantile - 1° Lotto Esecutivo – LAVORI DI COMPLETAMENTO - Approvazione dello Stato finale dei lavori, del certificato di collaudo tecnico amministrativo e tecnico funzionale degli impianti, del quadro economico finale dei lavori. Autorizzazione alla liquidazione delle competenze finali spettanti all'Appaltatore, alla società incaricata della Direzione dei Lavori, misura e contabilità dei lavori e coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva, al collaudatore tecnico amministrativo e tecnico funzionale degli impianti e al responsabile unico del procedimento.*

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- VISTO** il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999;
- DATO ATTO** che l'Università degli Studi di Sassari a seguito degli esiti di gara d'appalto, ha stipulato in data 13/09/2007 con l'A.T.I. “Zaccaria Impianti s.r.l. Unipersonale e Elettroclima di Garitta Salvatore” contratto di appalto (Rep. 12461/4960, Registrato a Sassari il 3/10/2007 al n. 9196 Vol. 1T) per l'esecuzione dei “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE – 1° LOTTO ESECUTIVO”, per un importo netto di appalto compresa Sicurezza e IVA di € 1.813.670,88, a valere su un finanziamento complessivo di € 2.700.000,00 di cui € 2.565.000,00 a imputati su un finanziamento del Ministero della Salute da fondi ex art. 20 legge 67/1988 assegnato al Policlinico Universitario (ente dismesso e confluito nell'AOU di Sassari) ed € 135.000,00 a valere su un cofinanziamento dell'Università degli studi di Sassari su fondi dell'intesa Interministeriale di Programma assegnati all'Università degli Studi di Sassari – Policlinico Universitario – con legge n. 486 del 19/12/1989
- DATO ATTO** Che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Sassari del 19/10/2007, trasmessa con nota del Magnifico Rettore in data 11/12/2007 prot. 34163, veniva proposta la suddivisione fra l'amministrazione Universitaria e l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dei lavori e dei contratti di appalto già finanziati per interventi nelle strutture cliniche della Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- DATO ATTO** Che, con nota del prot. 5687 del 9/06/2008 l'Azienda Ospedaliero

Universitaria, aderiva formalmente e dava il proprio assenso alla proposta dell'Università degli Studi di Sassari di trasferire sotto la competenza dell'Azienda alcuni progetti, tra i quali quello di "Ristrutturazione e Riqualficazione del Dipartimento Materno Infantile e che l'AOU di Sassari, con delibera del Direttore Generale n. 367/2009 del 27/05/2009 ha preso in carico il procedimento Amministrativo provvedendo alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento, nella persona del Dirigente del Servizio Tecnico dell'azienda Ing. Roberto Gino Manca;

**DATO ATTO** che la prima parte del finanziamento del Ministero della Salute di € 2.565.000,00 è stato trasferito definitivamente tramite la regione Sardegna nella disponibilità dell'AOU di Sassari con decreto del Dott. Filippo Palumbo - Direttore Generale del Dipartimento della Qualità – Direzione Generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema – del Ministero della Salute - Ufficio VII - in data 1/06/2010;

**DATO ATTO** che l'AOU di Sassari ha stipulato in data 11/06/2009, con l'A.T.I. "Zaccaria Impianti s.r.l. Unipersonale e Elettroclima di Garitta Salvatore" e alla presenza del rappresentante dell'Università degli Studi di Sassari, apposto atto (Rep. 14511/6460 registrato a Sassari il 12/06/2009 al n. 5418 Vol. 1T) di modifica del contratto di appalto col quale veniva acquisito dall'AOU il contratto stipulato con l'Università degli studi di Sassari.

**DATO ATTO** che la progettazione e direzione dei lavori per l'intero finanziamento, era stata affidata, a seguito di gara espletata dall'Università degli Studi di Sassari per la Progettazione e Direzione dei Lavori in oggetto, alla RPA S.r.l. di Perugia che ha indicato l'Ing. Dino Bonadies quale progettista responsabile e direttore dei lavori. Il contratto con la RPS S.r.l. era stato anchiesso di fatto trasferito dall'Università all'AOU di Sassari in quanto facente parte del medesimo procedimento amministrativo dei lavori;

**DATO ATTO** che con delibera n. 766 del 28/12/2009 veniva approvata la convenzione fra L'AOU di Sassari e la ASL n. 2 di Olbia per la nomina dell'Ing. Paolo Tauro quale collaudatore in corso d'opera dei lavori in oggetto.

**DATO ATTO** che con delibera del Direttore Generale n. 685 del 29/12/2011 è stato approvato il progetto dei "lavori di completamento" che prevedeva l'utilizzo delle somme residue sul finanziamento ministeriale del 1° lotto esecutivo dovute alle economie di gara e inizialmente stimate nella medesima delibera in € 250.000,00, incrementate con un cofinanziamento del 5% dell'AOU di SASSARI per € 12.500,00, per un complessivo importo del quadro economico dei lavori di completamento fissato in delibera n. 685/2011 in € 262.500,00. Contestualmente nella medesima delibera i suddetti lavori di completamento venivano affidati all'ATI "Zaccaria impianti S.r.l. – Elettroclima di Garitta Salvatore" appaltatrice dei lavori principali.

**DATO ATTO** che con verbale in data 02.01.2012, a seguito di negoziazione ai sensi dell'art. 57 comma 5, lett. a) sub a1 e a2 del D.Lgs. 163/2006, come da Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari n. 685 del 29.12.2011, si è proceduto alla consegna all'Impresa dei Lavori di Completamento del 1° Lotto esecutivo;

**DATO ATTO** che in data 22/02/2012 l'impresa ha comunicato l'avvenuta ultimazione dei lavori.

- DATO ATTO** che con nota prot. 221/2012 del 6/03/2012 il Responsabile del procedimento ha convocato in cantiere l'impresa e la Direzione dei Lavori per verificare in contraddittorio l'avvenuta ultimazione dei lavori di completamento.
- DATO ATTO** che con certificato in data 7/03/2012, la direzione dei lavori ha dichiarato sostanzialmente conclusi i lavori di completamento, salvo alcune lavorazioni minimali che non è stato possibile effettuare per cause non imputabili all'appaltatore, in quanto legate al collegamento elettrico da parte dell'ENEL della nuova cabina (per cui sono in corso le pratiche con l'ente elettrico).
- DATO ATTO** che l'appaltatore ha rilasciato in data 30/05/2013 (prot. PG/2013/13224 del 07/06/2013) una dichiarazione con la quale assume l'impegno ad eseguire dette piccole lavorazioni non appena l'amministrazione comunicherà la possibilità di provvedervi.
- DATO ATTO** Che con delibera n. 260 del 19/04/2012, il cui contenuto si considera qui integralmente riportato, è stato fra l'altro approvato il rendiconto economico e i relativi SAL 1, 2, 3 fino a quel momento emessi dei "Lavori di completamento" dell'intervento del 1° lotto esecutivo.
- DATO ATTO** che il RUP ha incaricato il Collaudatore delle opere principali, Ing. Paolo Tauro, di provvedere anche al collaudo tecnico amministrativo e funzionale impiantistico delle opere eseguite nei citati "Lavori di completamento".
- DATO ATTO** che il compenso spettante al collaudatore per detta attività è stato definito in € 1.500,00 e che il costo per l'AOU di Sassari, comprendendo i 2/3 del contributo INPS del 18% sull'importo netto, ammonta a complessivi € 1.680,00.
- DATO ATTO** che il collaudatore, con nota in data 3/06/2013 (prot. PG/2013/12844 in del 4/06/2013/06/2013 ha presentato il certificato di collaudo delle opere di completamento;
- DATO ATTO** che con verbale in data 28/08/2012 sottoscritto dalle parti, sono stati riconsegnati dall'impresa all'amministrazione tutti i locali oggetto dell'intervento sia del primo lotto esecutivo che dei lavori di completamento.
- DATO ATTO** che durante l'esecuzione dei lavori sono stati emessi i seguenti stati di avanzamento lavori e relativi certificati di pagamento, aventi gli importi di seguito indicati al netto di IVA 10%:
- a) CERTIFICATO 1 del 09/01/2012 di € 51.191,28 (approvato con DELIBERA n. 260 del 19/04/2012)
  - b) CERTIFICATO 2 del 26/01/2012 di € 91.455,60 (approvato con DELIBERA n. 260 del 19/04/2012)
  - c) CERTIFICATO 3 ed ultimo del 08/03/2012 di € 45.092,95 (approvato con DELIBERA n. 260 del 19/04/2012)
- DATO ATTO** che in data 7/09/2012 (prot. PG/2012/25823 del 10/09/2012) la RPA S.r.l. ha consegnato lo stato finale dei lavori di completamento, il cui importo, al netto del ribasso d'asta, ammonta ad € 193.342,81 IVA Esclusa, ovvero € 212.677,09 IVA 10% inclusa.

**DATO ATTO** che l'importo utilizzato per lavori e sicurezza di € 193.342,81 riportati nello stato finale è uguale all'importo per lavori e sicurezza autorizzato con delibera n. 685 del 29/12/2011.

**DATO ATTO** che dal rendiconto finale certificato dalla Direzione dei Lavori resta un credito da liquidare all'impresa di € 5.602,98 al netto di IVA, ovvero €, così dettagliato:

- Importo finale dei lavori al lordo del ribasso d'asta	€	229.523,29
- A dedurre ribasso d'asta del 16.199%	- €	<u>37.180,48</u>
- Importo ribassato al netto della sicurezza	€	192.342,81
- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	1.000,00
- Totale netto per lavori e sicurezza al SAL finale	€	193.342,00
- A dedurre acconti già corrisposti all'impresa	- €	<u>187.739,83</u>
- Resta il credito netto dell'impresa di	€	5.602,98
- Iva 10% su credito netto dell'impresa	€	<u>560,30</u>
- Credito dell'impresa, IVA 10% compresa, da liquidare	€	<b>6.163,28</b>

**DATO ATTO** che l'appaltatore ha firmato lo stato finale dei lavori senza apporre riserva alcuna.

**DATO ATTO** che per la liquidazione del credito residuo, l'appaltatore ha presentato fattura n. 51 del 14/09/2012 dell'importo di € 5.602,98 al netto di IVA (per complessivi € 6.163,28 IVA 10% compresa).

**DATO ATTO** che a seguito dell'approvazione del rendiconto finale dei lavori del 1° lotto esecutivo e dei SAL 1, 2, 3 dei lavori di completamento, avvenuto con delibera n. 260 del 19/04/2012 è stato richiesto al competente ufficio della Regione Sardegna l'emissione del saldo del finanziamento ministeriale del 1° lotto esecutivo.

**DATO ATTO** che la RTI appaltatrice ha presentato (e sono state già liquidate) le seguenti fatture:

<b>FATTURE LIQUIDATE alla RTI Zaccaria impianti S.r.l. - Elettroclima di Garitta Salvatore</b>	<b>SAL RELATIVO</b>	<b>Importo IVA 10% esclusa</b>	<b>Importo IVA compresa</b>
n. 02 - del 10/01/2012 approvata con delibera n. 260 del 19/04/2012	SAL 1	€ 51.191,28	€ 56.310,41
n. 530 - del 13/03/2012 approvata con delibera n. 260 del 19/04/2012	SAL 2	€ 91.455,60	€ 100.601,16
n. 1020 - del 24/04/2012 approvata con delibera n. 260 del 19/04/2012	SAL 3 e ultimo	€ 45.092,95	€ 49.602,25
	<b>SOMMANO</b>	<b>€ 187.739,83</b>	<b>€ 206.513,81</b>

**DATO ATTO** che la società RPA S.r.l., che attraverso l'Ing. Dino Bonadies ha progettato e diretto i lavori di Completamento del 1° lotto, e svolto le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e tenuto la contabilità e misura dell'opera, ha presentato le seguenti fatture/rendiconti inerenti le competenze professionali:

RIFERIMENTO	Approvazione	FATTURA N.	IMPORTO NETTO	NAZ.	Importo cassa Nazionale ingegneri	NETTO + CASSA	% IVA applicata	IMPORTO IVA	TOTALE LORDO FATTURA
Onorari progettazione lavori completamento	Delibera n.260 del 19/04/2012	13/ed 2012 del 24/01/12	€ 6.610,28	4	€ 264,41	€ 6.874,69	21	€ 1.443,69	€ 8.318,38
Onorari SAL 1	Delibera n.260 del 19/04/2012	12/ED 2012 del 24/01/12	€ 4.319,33	4	€ 172,77	€ 4.492,10	21	€ 943,34	€ 5.435,44
Onorari SAL 2	Delibera n.260 del 19/04/2012	15/ED 2010 del 01/02/12	€ 7.716,70	4	€ 308,67	€ 8.025,37	21	€ 1.685,33	€ 9.710,70
Onorari SAL 3	Corrente delibera	23/ED del 13/03/2012	€ 3.804,87	4	€ 152,19	€ 3.957,06	21	€ 830,98	€ 4.788,05
spettanze 10% ad approvazione collaudo lavori completamento	Corrente delibera	96/ED del 26/10/2012	€ 2.194,66	4	€ 87,79	€ 2.282,45	21	€ 479,31	€ 2.761,76
<b>TOTALE NETTO COMPRESO CONTRIBUTO INTEGRATIVO CASSA NAZIONALE</b>						<b>€ 25.631,67</b>			
								<b>TOTALE IVA</b>	<b>€ 5.382,65</b>
<b>TOTALE GENERALE CASSA NAZIONALE E IVA COMPRESSE</b>									<b>€ 31.014,33</b>

#### DATO ATTO

che il Collaudatore in corso d'opera e tecnico funzionale Ing. Paolo Tauro ha presentato il seguente rendiconto-nota inerente i compensi professionali per il progetto di completamento:

Collaudatore 1° Lotto esecutivo	documento	approvazione	importo lordo onorari	percentuale INPS	Importo totale INPS	INPS a carico dell'amministr. (2/3)	INPS a carico collaudat.(1/3)	Totale LORDO a carico dell'amministr,	Netto al Collaudatore, detratte 2/3 del 18% dell'INPS e ritenuta acconto 20% su onorari.
Saldo Onorari	da acquisire	corrente delibera	€ 1.500	18,00	€ 270,00	€ 180,00	€ 90,00	€ 1.680,00	€ 1.110,00
<b>TOTALE LORDO ONORARI</b>			<b>€ 30 000,00</b>						
<b>TOTALE INPS</b>					<b>€ 270,00</b>				
<b>TOTALE INPS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE</b>						<b>€ 180,00</b>			
<b>TOTALE INPS A CARICO DEL COLLAUDATORE</b>							<b>€ 90,00</b>		
<b>TOTALE ONORARI E INPS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE</b>								<b>€ 1.680,00</b>	
<b>TOTALE NETTO DA CORRISPONDERE AL PROFESSIONISTA (DEDOTTA 1/3 del 18% dell'INPS A CARICO DEL PROF. E RITENUTA 20% sul netto)</b>									<b>€ 1.110,00</b>

#### DATO ATTO

che al responsabile unico del procedimento, Ing. Roberto Manca, nominato con delibera del Direttore Generale n. 367/2009 del 27/05/2009, è stata liquidata, con precedente delibera n. 260 del 19/04/2012 ribadita con delibera 682 del 5/11/2012, la quota di lordi € 1.392,07 degli incentivi di cui all'art. 92 comma 5 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., determinati così come previsti dal vigente regolamento aziendale per gli incentivi approvato con delibera del Commissario n. 163 del 31/03/2011

**DATO ATTO**

che con l'approvazione del certificato di collaudo dei Lavori di Completamento, proposto nella presente deliberazione, può essere liquidato all'ing. Roberto Manca, Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto, il saldo del 10% degli incentivi spettanti per i lavori di completamento e la quota residua degli incentivi di cui all'art. 92 comma 5 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. spettanti per i lavori di completamento del 1° lotto esecutivo e pari a lordi € 154,67 sull'importo complessivo di € 1.546,74 autorizzati con delibera n. 685 del 29/12/2011

**DATO ATTO**

che come espressamente autorizzato nella Delibera n. 682 del 5/11/2012 viene effettuato l'inserimento della quota residua degli incentivi di cui all'art. 92 comma 5 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. spettante al RUP Ing. Roberto Manca per i lavori del 1° lotto esecutivo e pari ad € 773,68

**DATO ATTO**

che, alla luce di quanto sopra esposto, il quadro economico finale dell'intervento relativo ai Lavori di Completamento del primo lotto esecutivo risulta essere il seguente:

<b>RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE - 1° LOTTO ESECUTIVO - LAVORI DI COMLETAMENTO QUADRO ECONOMICO FINALE DEI LAVORI</b>		
N	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	<b>Importo del Conto finale dei lavori completamento, emesso in data 28/08/2012, compresi oneri sicurezza (al netto del ribasso d'asta)</b>	<b>€ 193.342,81</b>
2	Iva 10% su lavori e sicurezza	<b>€ 19.334,28</b>
3	<b>Sommano per lavori e sicurezza IVA compresa</b>	<b>€ 212.677,09</b>
	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>	
4	Onorari per progettazione e direzione lavori di completamento spettanti alla RPA S.r.l., compresa cassa nazionale 4%	€ 25.631,67
5	IVA 21% su onorari e cassa spettanti a RPA S.r.l.	€ 5.382,65
6	Onorari collaudatore	€ 1.500,00
7	INPS collaudatore a carico dell'amministrazione	€ 180,00
8	art. 92 comma 5 RELATIVO A LAVORI DI COMPLETAMENTO	€ 1.546,74
9	art. 92 comma 5 RELATIVO A COMPETENZE RUP SPETTANTI PER I LAVORI PRINCIPALI (1° LOTTO ESECUTIVO) SOMMA AUTORIZZATA CON DELIBERA n. 682 del 5/11/2012	€ 773,68
10	<b>Totale somme a disposizione dell'amministrazione</b>	<b>€ 35.014,74</b>
11	<b>TOTALE GENERALE A CONSUNTIVO PER LAVORI COMPLETAMENTO</b>	<b>€ 247.691,83</b>

12	<b>IMPORTO Quadro economico approvato con delibera 685 del 29/12/2011</b>	<b>€ 262.500,00</b>
13	<b>ECONOMIE DI APPALTO SULL'IMPORTO TOTALE DEL FINANZIAMENTO APPROVATO CON DELIBERA N. 685 del 29/12/2011</b>	<b>€ 14.808,17</b>

**DATO ATTO** che a seguito del sopralluogo in corso d'opera richiesto dal RUP con nota in data 05/04/2012 (rif. Ns. prot. 2012/110 del 06/04/2012) ed effettuato dal comando provinciale dei VVF di Sassari e degli esiti riportati nel verbale prot. 7020 del 08/05/2012 (NS prot. n° 2012/17521 del 10/05/2012 ) è stato necessario eseguire, nell'ambito dei lavori del 1° Lotto esecutivo, alcuni interventi integrativi inerenti la sicurezza per un ammontare complessivo di € 31.086,00 oltre IVA 10% per complessivi € 34.194,60 IVA compresa.

**DATO ATTO** che per la compensazione dei suddetti interventi integrativi inerenti la sicurezza è stato utilizzato parte del residuo del finanziamento ministeriale dei lavori del 1° Lotto esecutivo, con la conseguenza che detto importo residuale si è ridotto da € 250.000,00 previsti nella delibera n. 685 del 29/12/2011 ad € 222.267,46 come riportato nel quadro economico finale dei lavori del primo lotto approvato con delibera n. 682 del 5/11/2012.

**DATO ATTO** che per la copertura economica complessiva a consuntivo dei "Lavori di completamento" del 1° Lotto esecutivo occorrono € 247.769,18, che per quanto indicato al capoverso precedente la disponibilità residua sul finanziamento ministeriale ammonta a € 222.267,46, occorre una compartecipazione dell'AOU al finanziamento di € 25.424,37 che andranno a gravare sul conto di spesa 0507010103 "Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta" del Bilancio del corrente esercizio.

**DATO ATTO** che con la delibera n. 682 del 5/11/2012 è stata data autorizzazione al sottoscritto RUP di proporre in successiva delibera l'adeguamento a consuntivo della quota del cofinanziamento aziendale necessario per la liquidazione finale dei "Lavori di Completamento" approvati e affidati con deliberazione del Direttore Generale n. 685 del 29/12/2011.

**DATO ATTO** che in conseguenza del fatto che i lavori non hanno interessato aree pubbliche (essendosi interamente svolti all'interno di aree e stabili di proprietà dell'amministrazione) e che durante l'esecuzione dei lavori non si sono avuti danni a terzi, il Direttore dei Lavori, con nota NS prot. PG/2012/28010 del 05/10/2012 ha emesso certificato sostitutivo degli avvisi ad opponendum.

**DATO ATTO** Che l'assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Sardegna ha accreditato all'AOU di Sassari l'intero importo del finanziamento Ministeriale di € 2.565.000,00 per i lavori del primo lotto esecutivo.

**DATO ATTO** che il lavoro in oggetto ha CODICE CIG 0005002FC3

**DATO ATTO** che il lavoro in oggetto ha CODICE CUP H83B01000000006

**ACCERTATO**

che l'importo complessivo delle somme da liquidare all'appaltatore, alla società RPA S.r.l. che ha eseguito la Direzione dei Lavori, il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione e la misura e contabilità dei lavori, al Responsabile Unico del Procedimento e al Collaudatore Tecnico - Amministrativo e Tecnico-Funzionale, Ing. Paolo Tauro, trovano completa copertura, nel finanziamento del primo lotto dei lavori in oggetto, finanziamento erogato dal Ministero della Salute a valere su fondi ex art. 20 legge 67/1988 acquisiti dall'AOU di Sassari per il tramite dell'assessorato ai LL.PP. della Regione Sardegna, incrementato con un cofinanziamento dell'AOU di Sassari per complessivi € 25.424,37 che andranno a gravare sul conto di spesa 0507010103 "Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta" del Bilancio del corrente esercizio.

**PROPONE****DI APPROVARE**

il certificato di Collaudo dei "Lavori di Completamento" inerenti la "Ristrutturazione e riqualificazione del Dipartimento Materno Infantile - 1° Lotto Esecutivo", certificato redatto dall'ing. Paolo Tauro che si assume come parte integrante della presente deliberazione.

**DI APPROVARE**

il quadro economico a consuntivo dei "Lavori di Completamento" riportato in premesse, il cui ammontare complessivo è di € 247.769,18 di cui € 193.342,81 a consuntivo per lavori e sicurezza (IVA 10% esclusa)

**DI IMPUTARE**

per i motivi addotti in premessa l'importo di € 25.424,37 sul conto di spesa 0507010103 "Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta" del Bilancio del corrente esercizio.

**DI LIQUIDARE**

alla RTI Zaccaria Impianti – Elettroclima di Garitta Salvatore la fattura n. 51 del 14/09/2012 di € 5.602,98 oltre IVA 10% per complessivi € 6.163,28 IVA compresa, quota spettante a saldo all'approvazione del certificato di collaudo, così come riportato nello stato finale dei lavori e autorizzato dal Collaudatore.

**DI LIQUIDARE**

alla RPA S.r.l. gli onorari relativi alle seguenti fatture:  
- 96/ED del 26/10/2012 per € 2.761,76 Iva Inclusa  
- 23/ED del 13/03/2012 per € 4.788,04 Iva Inclusa

**DI LIQUIDARE**

al collaudatore Ing. Paolo Tauro la ricevuta relativa alla quota a saldo degli onorari spettanti per il collaudo tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale degli impianti dei lavori in oggetto, il cui importo totale per l'amministrazione ammonta ad € 1.680,00 (comprensivi della quota INPS di 2/3 del 18% sull'importo netto di € 1.500,00 spettanti al professionista), con una quota netta da corrispondere al professionista, detratta la ritenuta d'acconto del 20%, pari a € 1.110,00.

**DI LIQUIDARE**

al responsabile Unico del Procedimento Ing. Roberto Manca il saldo del 10% residuo degli incentivi lordi di cui all'art. 92 comma 5 del D. Lgs 163/2006 e pari ad € 154,67 e di ulteriori € 773,68 relativi alla quota residua sempre degli incentivi di cui all'art. 92 comma 5 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. spettanti per i lavori del 1° lotto esecutivo, come espressamente autorizzato nella Delibera n. 682 del 5/11/2012



**DI IMPUTARE** i suddetti importi sul conto di costo n. 0102010501 del Budget 15, n.3 del 2010 per la parte residuale delle somme del finanziamento del primo lotto esecutivo, concesso dal Ministero della Salute per il tramite della regione Sardegna, per complessivi € 2.565.000,00 e sul conto n. 0507010103 denominato "Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta" per l'esercizio finanziario 2013 per la quota del contributo di complessivi € 25.424,37 a carico dell'AOU di Sassari.

**DI TRASMETTERE** copia del presente atto, unitamente a copia del SAL finale e del certificato di collaudo tecnico amministrativo al competente ufficio regionale per gli adempimenti di competenza e all'Ufficio Tecnico dell'Università degli Studi di Sassari per il completamento delle pratiche inerenti i rapporti con l'Autorità di vigilanze sui lavori pubblici.

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

f.to (Ing. Roberto Gino Manca)

### **IL DIRETTORE GENERALE**

L'anno duemilatredici, il giorno trenta del mese di Ottobre, in Sassari, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria.

**VISTO** il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria";

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999;

**VISTO** il Protocollo d'Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, con la quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari;

**VISTO** il Decreto n. 43 del 07 aprile 2011, con il quale il Presidente della Regione Sardegna nomina il dott. Alessandro Carlo Cattani, Direttore Generale della Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari;

**TENUTO CONTO** che il Dott. Alessandro Carlo Cattani ha assunto le funzioni di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari il giorno 07 aprile 2011, data di stipulazione del relativo contratto;

**DATO ATTO** che il Dott. Mario Manca è stato nominato Direttore Sanitario con delibera del Direttore Generale n. 258 del 27/03/2013 ed ha assunto le funzioni di Direttore Sanitario dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari il giorno 28/03/2013

**DATO ATTO** che il Dott. Lorenzo Giuseppe Pietro Moretti è stato nominato Direttore Amministrativo con delibera del Direttore Generale n. 291 del 20/06/2011 ed ha assunto le funzioni di Direttore Amministrativo dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari il giorno 22/06/2011

- PRESO ATTO** della proposta di deliberazione avente per oggetto: “Ristrutturazione e riqualificazione del Dipartimento Materno Infantile - 1° Lotto Esecutivo – LAVORI DI COMPLETAMENTO - Approvazione dello Stato finale dei lavori, del certificato di collaudo tecnico amministrativo e tecnico funzionale degli impianti, del quadro economico finale dei lavori. Autorizzazione alla liquidazione delle competenze finali spettanti all’Appaltatore, alla società incaricata della Direzione dei Lavori, misura e contabilità dei lavori e coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva, al collaudatore tecnico amministrativo e tecnico funzionale degli impianti e al responsabile unico del procedimento”.
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;
- ACQUISITO** il parere del Direttore Sanitario;
- ACQUISITO** il parere del Direttore Amministrativo;

## **D E L I B E R A**

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente, di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

- DI APPROVARE** il certificato di Collaudo dei “Lavori di Completamento” inerenti la “Ristrutturazione e riqualificazione del Dipartimento Materno Infantile - 1° Lotto Esecutivo”, certificato redatto dall’ing. Paolo Tauro che si assume come parte integrante della presente deliberazione.
- DI APPROVARE** il quadro economico a consuntivo dei “Lavori di Completamento” riportato in premesse, il cui ammontare complessivo è di € 247.769,18 di cui € 193.342,81 a consuntivo per lavori e sicurezza (IVA 10% esclusa)
- DI IMPUTARE** per i motivi adottati in premessa l’importo di € 25.424,37 sul conto di spesa 0507010103 “Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta” del Bilancio del corrente esercizio.
- DI LIQUIDARE** alla RTI Zaccaria Impianti – Elettroclima di Garitta Salvatore la fattura n. 51 del 14/09/2012 di € 5.602,98 oltre IVA 10% per complessivi € 6.163,28 IVA compresa, quota spettante a saldo all’approvazione del certificato di collaudo, così come riportato nello stato finale dei lavori e autorizzato dal Collaudatore.
- DI LIQUIDARE** alla RPA S.r.l. gli onorari relativi alle seguenti fatture:  
- 96/ED del 26/10/2012 per € 2.761,76 Iva Inclusa  
- 23/ED del 13/03/2012 per € 4.788,04 Iva Inclusa
- DI LIQUIDARE** al collaudatore Ing. Paolo Tauro la ricevuta relativa alla quota a saldo degli onorari spettanti per il collaudo tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale

degli impianti dei lavori in oggetto, il cui importo totale per l'amministrazione ammonta ad € 1.680,00 (comprensivi della quota INPS di 2/3 del 18% sull'importo netto di € 1.500,00 spettanti al professionista), con una quota netta da corrispondere al professionista, detratta la ritenuta d'acconto del 20%, pari a € 1.110,00.

**DI LIQUIDARE**

al responsabile Unico del Procedimento Ing. Roberto Manca il saldo del 10% residuo degli incentivi lordi di cui all'art. 92 comma 5 del D. Lgs 163/2006 e pari ad € 154,67 e di ulteriori € 773,68 relativi alla quota residua sempre degli incentivi di cui all'art. 92 comma 5 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. spettanti per i lavori del 1° lotto esecutivo, come espressamente autorizzato nella Delibera n. 682 del 5/11/2012

**DI IMPUTARE**

i suddetti importi sul conto di costo n. 0102010501 del Budget 15, n.3 del 2010 per la parte residuale delle somme del finanziamento del primo lotto esecutivo, concesso dal Ministero della Salute per il tramite della regione Sardegna, per complessivi € 2.565.000,00 e sul conto n. 0507010103 denominato "Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta" per l'esercizio finanziario 2013 per la quota del contributo di complessivi € 25.424,37 a carico dell'AOU di Sassari.

**DI TRASMETTERE**

copia del presente atto, unitamente a copia del SAL finale e del certificato di collaudo tecnico amministrativo al competente ufficio regionale per gli adempimenti di competenza e all'Ufficio Tecnico dell'Università degli Studi di Sassari per il completamento delle pratiche inerenti i rapporti con l'Autorità di vigilanze sui lavori pubblici.

**DI INCARICARE**

i servizi competenti dell'esecuzione del presente provvedimento;

**IL DIRETTORE SANITARIO**

f.to (Dott. Mario Manca)

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

f.to (Dott. Lorenzo Giuseppe Pietro Moretti)

**IL DIRETTORE GENERALE**

f.to (Dott. Alessandro Carlo Cattani)

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria

Dott. Rosa Maria Bellu

**COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE**

(luogo e data) Sassari, \_\_\_/\_\_\_/2011.

La presente deliberazione :

◇ è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10

◇ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell'art. 29 comma 2 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio Tecnico (Proponente/estensore)

(firma) \_\_\_\_\_

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'AOU di Sassari dal 30.10.2013

◇ è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10

◇ con lettera in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, protocollo n. \_\_\_\_, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10.

Sassari, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ f.to Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali

La presente deliberazione:

◇ è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

◇ è stata annullata, ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

◇ è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10.

Sassari, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Il Responsabile del Servizio \_\_\_\_\_

Per copia conforme all'originale esistente agli atti dell'AOU di Sassari per uso \_\_\_\_\_

Sassari \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali