



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. N. 1089 DEL 22-12-2021

OGGETTO	Procedura aperta per la fornitura in regime di service di beni e servizi per la gestione delle procedure coronariche, non-coronariche e impianti percutanei di valvole cardiache del laboratorio di emodinamica dell'U.O. di Cardiologia del P.O. SS. Annunziata dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. – Incremento degli oneri di sicurezza per l'emergenza COVID 19, Liquidazione SAL n. 4 e di quota parte degli arredi acquisiti.
----------------	---

STRUTTURA PROPONENTE	SC Acquisizione Beni e Servizi	
ESTENSORE	Ing. Alberto Giordano	
PROPOSTA N.	1164 del 21.12.2021	
Il Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.		
RUOLO	SOGGETTO	FIRMA DIGITALE
Direttore della Struttura Proponente	Ing. Alberto Giordano	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Parere del Direttore Amministrativo f.f.		
FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/>	Dott.ssa Rosa Maria Bellu	
NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/>		
Parere del Direttore Sanitario f.f.		
FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/>	Dott. Francesco Luigi Bandiera	
NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/>		
La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal <u>22-12-2021</u> per la durata di quindici giorni		
RUOLO	SOGGETTO	FIRMA
Il Dirigente Amministrativo della Struttura Complessa Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con l'Università	Dott. Giuseppe Carassino	

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

(Ing. Alberto Giordano)

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. mm.ii;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- VISTA** la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/4 del 26.03.2020 con la quale viene nominato Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari il Dott. Giovanni Maria Soro e la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 27/31 del 28.05.2020 con la quale si dispone la proroga del Contratto del Commissario Straordinario fino alla data del 06.08.2020;
- PRESO ATTO** che il Dott. Giovanni Maria Soro, Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari, in data 20.06.2020 ha rassegnato formali dimissioni via pec alla Regione Autonoma della Sardegna a far data dal 01.07.2020;
- VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 225 del 26 giugno 2020 “Nomina sostituiti in caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari”.
- VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 285 del 02 luglio 2020 “Preso d’atto delle dimissioni del Commissario Straordinario della AOU di Sassari”;
- PRESO ATTO** della nota regionale dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – prot. n. 7382 del 15/09/2020, ratificata con Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 433 del 15 settembre 2020, con la quale si comunica che il Dott. Antonio Lorenzo Spano deve continuare ad esercitare le sue funzioni di Commissario Straordinario, svolte in seguito alla vacanza del medesimo ufficio ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D. Lgs 502/1992 e dell’Atto Aziendale, fino all’adozione di specifici atti da parte della Giunta Regionale;
- VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 315 del 07 maggio 2021 “Preso d’atto delle dimissioni del Dott. Bruno Contu, Direttore Sanitario f.f. dell’AOU di Sassari. Nomina del Dott. Francesco Luigi Bandiera in qualità di Direttore Sanitario f.f. dell’AOU di Sassari.”;
- RICHIAMATA** la nota PG/2021/16210 del 01.10.2021 con la quale l’Ing. Alberto Giordano, Dirigente Ingegnere, in comando dall’ATS – Sardegna presso l’AOU di Sassari, viene assegnato alla S.C. Acquisizione Beni e Servizi con decorrenza dal 01.10.2021.
- CONSIDERATO** che durante l’esecuzione dei lavori è iniziata la Pandemia da Covid19 e che pertanto, è stato necessario, sulla base della richiesta dell’appaltatore Prot. N019 AM/ga del 11-03-2020, sospendere i lavori con Ordine di Servizio n. 5 (prot. PG/2020/5636 del 12/03/2020), stanti le motivate difficoltà manifestate dall’appaltatore di reperire sul mercato i necessari DPI indispensabili per poter continuare le lavorazioni in sicurezza.
- DATO ATTO** che a seguito del DPCM del 26/04/2020 nel quale venivano impartite le misure, per la ripresa delle attività produttive a seguito del “lock down”, finalizzate al contenimento e contrasto alla pandemia da COVID19 per i luoghi di lavoro, è stato possibile procedere con la riapertura del cantiere.
- DATO ATTO** che il Direttore dei Lavori e CSE, sulla scorta di quanto previsto dal DPCM 26/04/2020, ha predisposto apposita integrazione al PSC per inserire le misure e procedure da applicare per

il contenimento dei contagi da COVID 19, trasmettendo detto elaborato all'impresa con MAIL in data 3/05/2020.

- DATO ATTO** che le misure di prevenzione introdotte nel PSC per l'emergenza COVID hanno comportato un incremento dei costi per la Sicurezza quantificati dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, Ing. Roberto Manca, in € 15.104,38 oltre IVA (€ 18.427,34 IVA 22% compresa).
- DATO ATTO** che l'importo per dette misure inerente l'emergenza COVID19 possono essere imputate sul budget BDG_S_EXT denominato "Budget extra previsione" per l'emergenza COVID19 e saranno liquidate a stati di avanzamento lavori.
- DATO ATTO** che il direttore dei lavori, con OdS n. 6 (prot. PG/2020/9589 del 11/05/2020) ha disposto la ripresa dei lavori.
- DATO ATTO** che i lavori sono stati nuovamente interrotti con OdS n. 7 (prot. PG/2020/14571 del 23/07/2020) In quanto sono state completate le due nuove sale di Angiografia e, per l'apertura delle stesse, si doveva procedere all'acquisizione dell'Accreditamento sanitario finalizzato all'utilizzo delle nuove sale.
- DATO ATTO** che il direttore dei lavori, fino alla data della nuova sospensione lavori del 23/07/2020, ha emesso n. 3 Stati di Avanzamento Lavori (SAL) liquidando la somma complessiva, al netto delle ritenute di garanzia dello 0.5%, di € 577.200,00 oltre IVA 22% (SAL 1 in data 18/02/2020 dell'importo netto di € 148.500,00 oltre IVA 22%; SAL 2 in data 18/05/2020 dell'importo netto di € 160.600,00 oltre IVA 22%; SAL 2 in data 18/08/2020 dell'importo netto di € 268.100,00 oltre IVA 22%).
- DATO ATTO** che il direttore dei lavori con verbale in data 1/09/2021 ha disposto la ripresa dei lavori essendo venuti meno i motivi che ne avevano causato la sospensione.
- DATO ATTO** che a seguito della ripresa dei lavori il direttore dei lavori ha emesso un ulteriore SAL n. 4 a tutto il 14/12/2021 dell'importo di € 740.223,43 oltre IVA di legge. Il corrispondente certificato di pagamento, al netto delle somme già corrisposte e includendo la quota parte del 85% degli oneri per la sicurezza necessari per le procedure dell'emergenza COVID19 ammonta a complessivi € 172.100,00 oltre IVA 22% per complessivi € 209.962,00
- DATO ATTO** che l'avanzamento dei lavori eseguiti fino al SAL n. 4 al 14/12/2021 è pari al 92.06% dell'importo complessivo degli stessi (quest'ultimo pari a € 804.037,92 oltre IVA 22%, al netto degli oneri per la sicurezza legati al COVID 19 Aggiuntivi); Viene inoltre liquidata una quota parte degli oneri per la sicurezza aggiuntivi per l'emergenza COVID da pari ad € 12.833,72 oltre IVA 22% (€ 15.657,14 IVA compresa) equivalente all'85% dell'importo complessivo degli stessi.
- DATO ATTO** che il SAL n. 4, conservato agli atti del procedimento, è stato sottoscritto dall'appaltatore e deve essere sottoposto all'approvazione da parte della Direzione Aziendale per poter procedere con la liquidazione all'appaltatore delle spettanze.
- CONSIDERATO** che le tempistiche necessarie all'AOU di Sassari sia per ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle nuove sale di emodinamica realizzate dall'appaltatore, sia per consentire lo spostamento dell'Angiografo semifisso attualmente dedicato alle procedure TEVAR, ha portato al perdurare della sospensione lavori e quindi ritardando la realizzazione dei locali accessori nei quali dovevano essere installati una parte degli arredi previsti in appalto
- DATO ATTO** che l'appaltatore ha da tempo acquisito i suddetti arredi - come riscontrato dal Direttore dei Lavori e riportato nell'apposito elenco valorizzato conservato agli atti del procedimento - a seguito del sopralluogo effettuato il giorno 17/05/2021 presso il magazzino dell'appaltatore in Sassari Reg. Predda Niedda, Strada 8 n. 5 dove i suddetti arredi sono custoditi - e richiede il pagamento a "piè d'opera" degli stessi, in analogia a quanto avviene per i lavori e i relativi materiali non ancora installati, considerato il protrarsi del tempo necessario alla loro installazione per cause non imputabili all'appaltatore stesso.

DATO ATTO che l'ammontare economico da riconoscere all'appaltatore per i beni (arredi) già acquisiti e disponibili a piè d'opera e da installare nei locali ancora da realizzare, definito pari al 50% del valore economico offerto per ciascun bene, ammonta a complessivi € 17.522,50 oltre IVA 22% (€ 21.141,05 IVA compresa), con la precisazione che eventuali danni o difetti dei beni rimarranno comunque nella piena responsabilità anche economica dell'appaltatore

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

1. **Di approvare** l'integrazione al PSC, conservata agli atti del procedimento, predisposta dal Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione ing. Roberto Manca, integrazione necessaria e obbligatoria per attivare le procedure previste dal DPCM del 26/04/2020 per il contrasto alla diffusione della Pandemia da COVID 19 con riferimento al cantiere dei lavori in oggetto del presente appalto.
2. **Di approvare** l'importo complessivo determinato degli oneri aggiuntivi della sicurezza da riconoscere all'impresa per il contrasto alla pandemia da Covid 19, calcolati dal CSE Ing. Roberto Manca e pari ad € 15.104,38 oltre IVA (€ 18.427,34 IVA 22% compresa), oneri che saranno riconosciuti all'appaltatore in misura proporzionale all'avanzamento dei lavori.
3. **Di autorizzare** l'imputazione dei suddetti fondi (€ 18.427,34 IVA 22% compresa) nello specifico budget BDG_S_EXT – Budget Tecnico Coronavirus, Conto A102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso”.
4. **Di autorizzare** la liquidazione all'appaltatore della quota parte di detti oneri per la sicurezza legati all'emergenza Covid nella misura del 85% del valore complessivo ad oggi maturati, per un importo di € 12.833,72 oltre IVA 22% (€ 15.657,14 IVA compresa).
5. **Di approvare** lo stato di avanzamento lavori n. 4 predisposto dal Direttore lavori, autorizzando al contempo la liquidazione dello stesso per € 172.100,00 oltre IVA 22% per complessivi € 209.962,00, dando atto che tale importo trova copertura con la sub 2017-4-49, budget BDG_S_BIL 2017 n. 4 FSC 2014/2020 - conto di costo A102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso” generata con la DDG n. 20 del 15/01/2019.
6. **Di autorizzare**, per i motivi espressi in premessa, la liquidazione all'appaltatore del 50% dell'importo dovuto per la fornitura degli arredi ancora da installare, pari ad € 17.522,50 oltre IVA 22% (€ 21.141,05 IVA compresa).
7. **Di dare atto** che la relativa spesa di € 21.141,05 IVA compresa trova copertura con la sub 2017-4-49, budget BDG_S_BIL 2017 n. 4 FSC 2014/2020 - conto di costo A102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso” generata con la DDG n. 20 del 15/01/2019.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.

Dott. Antonio Lorenzo Spano

PRESO ATTO

della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “*Procedura aperta per la fornitura in regime di service di beni e servizi per la gestione delle procedure coronariche, non-coronariche e impianti percutanei di valvole cardiache del laboratorio di emodinamica dell’U.O. di Cardiologia del P.O. S.S. Annunziata dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. – Incremento degli oneri di sicurezza per l’emergenza COVID 19, Liquidazione SAL n. 4 e di quota parte degli arredi acquisiti*”.

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente

Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

1. **Di approvare** l’integrazione al PSC, conservata agli atti del procedimento, predisposta dal Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione ing. Roberto Manca, integrazione necessaria e obbligatoria per attivare le procedure previste dal DPCM del 26/04/2020 per il contrasto alla diffusione della Pandemia da COVID 19 con riferimento al cantiere dei lavori in oggetto del presente appalto.
2. **Di approvare** l’importo complessivo determinato degli oneri aggiuntivi della sicurezza da riconoscere all’impresa per il contrasto alla pandemia da Covid 19, calcolati dal CSE Ing. Roberto Manca e pari ad € 15.104,38 oltre IVA (€ 18.427,34 IVA 22% compresa), oneri che saranno riconosciuti all’appaltatore in misura proporzionale all’avanzamento dei lavori.
3. **Di autorizzare** l’imputazione dei suddetti fondi (€ 18.427,34 IVA 22% compresa) nello specifico budget BDG_S_EXT – Budget Tecnico Coronavirus, Conto A102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso”.
4. **Di autorizzare** la liquidazione all’appaltatore della quota parte di detti oneri per la sicurezza legati all’emergenza Covid nella misura del 85% del valore complessivo ad oggi maturati, per un importo di € 12.833,72 oltre IVA 22% (€ 15.657,14 IVA compresa).
5. **Di approvare** lo stato di avanzamento lavori n. 4 predisposto dal Direttore lavori, autorizzando al contempo la liquidazione dello stesso per € 172.100,00 oltre IVA 22% per complessivi € 209.962,00, dando atto che tale importo trova copertura con la sub 2017-4-49, budget BDG_S_BIL 2017 n. 4 FSC 2014/2020 - conto di costo A102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso” generata con la DDG n. 20 del 15/01/2019.
6. **Di autorizzare**, per i motivi espressi in premessa, la liquidazione all’appaltatore del 50% dell’importo dovuto per la fornitura degli arredi ancora da installare, pari ad € 17.522,50 oltre IVA 22% (€ 21.141,05 IVA compresa).
7. **Di dare atto** che la relativa spesa di € 21.141,05 IVA compresa trova copertura con la sub 2017-4-49, budget BDG_S_BIL 2017 n. 4 FSC 2014/2020 - conto di costo A102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso” generata con la DDG n. 20 del 15/01/2019.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.

Dott. Antonio Lorenzo Spano

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

Allegato 1: certificato di pagamento n. 4
Allegato 2: libretto delle misure n. 4
Allegato 3: registro di contabilità n. 4
Allegato 4: SAL n. 4
Allegato 5: sommario n. 4

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

Nessuno