



DETERMINAZIONE N° 24 DEL 29/01/2014

Oggetto: Intervento urgente di riqualificazione, risanamento, adeguamento e potenziamento della centrale frigorifera del palazzo delle chirurgie – Lavori di completamento - CIG Z860CF0423

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- VISTO** il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l'art. 125;
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l'affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 259 del 15/04/2009 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia" e la successiva delibera del Commissario n. 161 del 30/03/2011 di rettifica e integrazione del medesimo regolamento.
- CONSIDERATO** l'art. 8 del vigente regolamento aziendale adottato con delibera n. 417 del 08/08/ 2011 che statuisce che per garantire la fornitura in oggetto l'acquisto può essere legittimamente esperito in economia mediante affidamento diretto per l' acquisizione di beni nei limiti dei 40.000,00 €;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell'Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. .
- PREMESSO** che con delibera n. 277 del 27/04/2012 sono stati aggiudicati alla ditta Thermotek S.r.l. i lavori relativi all' "Intervento urgente di riqualificazione, risanamento, adeguamento e potenziamento della centrale frigorifera del palazzo delle chirurgie – Aggiudicazione definitiva alla ditta Thermotek Srl";
- CONSIDERATO** che nel corso dei lavori di cui all'oggetto è stato reso necessario procedere con la realizzazione di lavori aggiuntivi rispetto a quanto previsto nel progetto originario, interventi imprevedibili in sede di progettazione e che gli stessi erano funzionali ed indispensabili per il completamento delle opere e per la messa in servizio del nuovo gruppo frigorifero;
- CONSIDERATO** che i lavori aggiuntivi hanno comportato nello specifico le seguenti variazioni:
- la modifica del basamento di sostegno della nuova torre evaporativa con ampliamento dello stesso, e quindi con un maggiore peso dell'acciaio, per adattarlo alla conformazione dei punti di ancoraggio alle strutture dello

stabile a causa della presenza di impianti e per meglio distribuire il carico sulle strutture stesse.

- la realizzazione di nuovi staffaggi a pavimento più ampi per sostenere il peso delle tubazioni del circuito di acqua di torre nel locale tecnico di copertura all'interno dei locali impianti tecnologici nel sottotetto dello stabile, anche questo dovuto all'impossibilità di staffare a parete le tubazioni a causa della presenza di impianti interferenti non modificabili senza provocare interruzioni del servizio di riscaldamento degli edifici;
- la modifica del percorso di alcuni tratti di tubazione del circuito di acqua refrigerata esistenti all'interno della sottocentrale frigorifera per consentire il passaggio delle nuove tubazioni del nuovo circuito primario di acqua refrigerata del nuovo gruppo frigorifero;

DATO ATTO che il costo a consuntivo per i lavori aggiuntivi su elencati presentato dalla ditta Thermotek S.r.l. (prot. AOUS/2013/26709 del 10/12/2013) ammonta a euro 11.535,37 Iva 22% esclusa (euro 14.073,15 iva 22% compresa) e rientra nel quinto d'obbligo dell'affidamento principale alla medesima ditta;

CONSIDERATO che il costo a consuntivo delle opere aggiuntive rapportato alla tipologia di lavorazioni effettuate e alla mano d'opera impiegata, risulta congruo ed in linea con i prezzi di mercato ed è stato valutato, per quanto possibile, utilizzando i prezzi offerti offerti in sede di gara dall'appaltatore e applicando il medesimo sconto.;

ATTESTATO che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto di spesa **0507010103** denominato "**Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta**" del Bilancio 2013.

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

DI LIQUIDARE alla ditta Thermotek S.r.l. con sede in Sassari via Monteverdi n.7 - P.Iva 02068060900, i lavori di completamento relativi all'*Intervento urgente di riqualificazione, risanamento, adeguamento e potenziamento della centrale frigorifera del palazzo delle chirurgie – Aggiudicazione definitiva alla ditta Thermotek srl - CIG Z860CF0423*";

DI DARE ATTO che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **0507010103** denominato "**Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta**" dell'esercizio finanziario **2013** è pari a un importo complessivo di €.14.073,15 comprensivo d'iva di legge (22%);

DI COMUNICARE copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto;

DI INFORMARE la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente determinazione, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il codice CIG Z860CF0423 e le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Ing. Roberto Manca

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa
annua assegnata

Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO

Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____

Estensore: per. Ind. Antonio Mura

Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria

f.to Dott.ssa Bellu Rosa Maria

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 29.01.2014 per la durata di quindici giorni.