



## **DETERMINAZIONE N° 477 DEL 26/11/2014**

**Oggetto: Contenzioso con l'impresa aggiudicataria dei lavori edili per l'adeguamento di alcuni locali da eseguirsi al piano 2° dei Padiglioni Chirurgici (3° Padiglione) nel Reparto ex grandi obesità.**

Intervento sostitutivo per il ripristino e la conclusione di lavori non ultimati - **CIG Z0A1108407**

### **Il Responsabile del Servizio Tecnico**

- VISTO** il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l'art. 125;
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l'affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 259 del 15/04/2009 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia" e la successiva delibera del Commissario n. 161 del 30/03/2011 di rettifica e integrazione del medesimo regolamento;
- CONSIDERATO** l'art. 8 del vigente regolamento aziendale adottato con delibera n. 417 del 08/08/ 2011 che statuisce che per garantire la fornitura in oggetto l'acquisto può essere legittimamente esperito in economia mediante affidamento diretto per l' acquisizione di beni nei limiti dei 40.000,00 €;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell'Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- VISTA** la delibera n° 145 del 02/04/2014 afferente l'affidamento per l'importo netto di €. 13.485,78 (IVA esclusa), alla Ditta "T." (abbreviazione della ragione sociale) i lavori edili per l'adeguamento di alcuni locali, da eseguirsi al piano secondo dei padiglioni chirurgici (3° padiglione) nel reparto ex grandi obesità. - CIG Z9A0E13EAD
- VISTI** gli ordini di servizio, 1 del 15/05/2014 e 2 del 04/06/2014, dove si ordinava all'impresa **T** la ripresa e la conclusione dei lavori nei tempi stabiliti con la concessione delle proroghe;
- VISTA** la relazione riservata del Direttore dei lavori, inviata al RUP in data 12/06/2014, dove venivano contestati i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice;

<b>VISTA</b>	la nota del Responsabile del Procedimento, datata 20/06/2014 e con prot. PG/2014/13989, con la quale si disponeva il totale rifacimento dei lavori contestati e si intimava l'esecuzione delle opere in dieci giorni, naturali e consecutivi decorrenti dal 23 giugno c.a., in formando la stessa ditta che in caso di inottemperanza questa Azienda avrebbe provveduto al ripristino dei luoghi attraverso l'intervento di impresa terza, i cui oneri sarebbero stati decurtati dai crediti vantati dall'impresa T.;
<b>PRESO ATTO</b>	che la Ditta <b>T.</b> non ha ottemperato a quanto richiesto entro i termini previsti ma, con nota del 25/06/2014 – prot. 614/14, in risposta alla ns. comunicazione del 20/06/2014 prot. PG/2014/13989, evidenzia il fatto che tutte le lavorazioni sono state eseguite a regola d'arte secondo la normativa tecnica;
<b>VISTA</b>	la nota, del Responsabile del Procedimento, in data 03/07/2014, prot. PG/2014/14965, con la quale, in risposta alla nota della ditta <b>T.</b> del 25/06/2014, prot. 614/14, si ribadivano le contestazioni sui lavori e, preso atto, che la Ditta <b>T.</b> non aveva ottemperato a quanto richiesto nella precedente nota del 20/06/2014, si chiedeva un incontro per una valutazione dei lavori in contraddittorio;
<b>DATO ATTO</b>	che la Ditta <b>T.</b> , anche a seguito dell'incontro in cantiere, non ha ottemperato a nessuna delle prescrizioni e ordini impartiti nelle note sopraccitate;
<b>STANTE</b>	l'urgenza e l'indifferibilità della esecuzione delle lavorazioni richieste e non portate a termine da parte dell'impresa T.;
<b>ACQUISITO</b>	il preventivo della Ditta Mondo d'interni di Massaiu Annarosa, con sede in Via Mastino n° 13 - Nuoro, che prevedeva un onere di spesa di € 6.111,50 oltre l'iva di legge, per l'esecuzione degli interventi ordinati e non eseguiti dalla Ditta <b>T.</b> , ovvero la rimozione ed il rifacimento delle pavimentazioni, rivestimento murario e rasature dei muri, al piano secondo del terzo padiglione chirurgico (II <sup>a</sup> stecca);
<b>CONSTATATA</b>	la congruità del prezzo;
<b>DATO ATTO</b>	che alla Ditta <b>T.</b> non sono stati liquidati i lavori, e che detto importo è sufficiente per il pagamento di quanto richiesto dalla Ditta Mondo d'interni di Massaiu Annarosa;
<b>ACQUISITO</b>	secondo quanto previsto dalla vigente normativa, il <b>CIG Z0A1108407</b> per l'intervento in oggetto e dato atto che, stante l'importo del lavoro, non è dovuto né da parte dell'amministrazione né dell'appaltatore, alcun versamento a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici;
<b>CONSIDERATA</b>	l'urgenza di procedere alla ultimazione dei lavori, si è provveduto a dare incarico alla Ditta Mondo d'interni di Massaiu Annarosa affinché provvedesse alla esecuzione dei succitati lavori;
<b>ATTESTATO</b>	che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto di spesa <b>0507010103</b> denominato "Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta" del Bilancio 2014.
<b>ATTESO</b>	che a seguito di redazione della contabilità dei lavori risulta un credito netto dell'impresa Mondo d'interni di Massaiu Annarosa di €. 5.768,85 oltre l'I.V.A. di legge;
<b>VISTA</b>	la fattura n° 125 del 08/08/2014 della Ditta Mondo d'interni di Massaiu Annarosa, per l'importo di €. 5.768,85 oltre a €. 1.269,15 di IVA;

## D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

- DI LIQUIDARE** alla Ditta Mondo d'interni di Massaiu Annarosa, Via Mastino, 13 – Nuoro – P. Iva 010734809013, l'importo complessivo di €. 7.038,00 per la fattura n° 125 del 08/08/2014 relativa all'esecuzione dei lavori per la rimozione ed il rifacimento delle pavimentazioni, rivestimento murario e rasature dei muri, al piano secondo del terzo padiglione chirurgico (II^ stecca), come intervento sostitutivo di lavorazioni che dovevano essere eseguite dalla citata Impresa **T**;
- DI DARE ATTO** che la spesa relativa dovrà gravare sul conto di spesa n° **050 70 10 103** denominato "Manutenzione e riparazioni immobili, impianti e pertinenze a richiesta" dell'esercizio finanziario 2014
- DI DARE ATTO** che l'equivalente importo sarà recuperato stornandolo dai crediti vantati dalla Impresa **T**;
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente determinazione, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori, dovranno essere riportati il **CIG Z0A1108407** e le clausole previste dalle suddette normative.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**  
f.to Ing. Roberto Manca

---

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata  Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO  Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____  Estensore: Geom. Giuseppe Delrio	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria   f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu  _____
La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 26/11/2014 per la durata di quindici giorni.	