



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1141 DEL 29 / 12 / 2022**

<b>OGGETTO</b>	Liquidazione dell'intervento in somma urgenza per il ripristino funzionale cabina elettrica MT/BT PO SS Annunziata – CIG Y913950470
----------------	---

<b>STRUTTURA PROPONENTE</b>	<b>SC Edile Impianti e Patrimonio</b>	
<b>ESTENSORE</b>	<b>Ing. Roberto Gino Manca</b>	
<b>PROPOSTA N.</b>	<b>PDET/2022/1189</b>	
Il Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza e che rispetta il Budget di spesa annua assegnata		
<b>RUOLO</b>	<b>SOGGETTO</b>	<b>FIRMA DIGITALE</b>
<b>Direttore della Struttura Proponente</b>	<b>Ing. Roberto Gino Manca</b>	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
--

La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal <u>29/12/2022</u> per la durata di quindici giorni		
<b>RUOLO</b>	<b>SOGGETTO</b>	<b>FIRMA</b>
Il Dirigente amministrativo della Struttura Complessa Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con l'Università	<b>Dott. Giuseppe Carassino</b>	

**Il Direttore della S.C. Edile, Impianti e Patrimonio**  
**Ing. Roberto Gino Manca**

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. mm.ii;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTA** la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore;
- VISTA** la Deliberazione Dirigenziale n.426 del 05.06.2018 “Presenza d’atto individuazione delle attività dei Direttori delle Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia”;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico;
- DATO ATTO** che con la deliberazione n. 760, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 29/12/2017, è stato conferito, con decorrenza 01/01/2018, l’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa del Servizio Edile, Impianti e Patrimonio al sottoscritto ing. Roberto Gino Manca;
- DATO ATTO** che con deliberazione del Direttore Generale n. 426 del 5/06/2018 sono state fissate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per la SC Edile, Impianti e Patrimonio;
- VISTA** la nota prot. PG/2022/99 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture Vacanti”;
- DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla normativa in materia di anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della L. n. 190/2012 e norme collegate;
- DATO ATTO** che nella tarda serata del 2/12/2022 e nella successiva giornata del 3/12/2022 si sono verificati alcuni gravi guasti (cortocircuito nei quadri di Media Tensione) nella cabina elettrica MT/BT “Palazzo Rosso” a servizio del PO SS Annunziata, edificio nel quale hanno sede le sale operatorie e la rianimazione, oltre diversi reparti di degenza;
- DATO ATTO** che la CARBOTERMO S.p.a. affidataria dei servizi manutentivi degli impianti elettrici del complesso clinico ospedaliero aziendale, immediatamente intervenuta, non disponeva tuttavia delle necessarie attrezzature e professionalità per verificare le cause del guasto e porre in essere i necessari interventi di riparazione nella Cabina elettrica in avaria;
- DATO ATTO** che stante la gravissima situazione di rischio per le attività sanitarie, il sottoscritto Direttore della SC Edile Impianti e Patrimonio, secondo quanto previsto all’Art. 163 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. ha formalizzato la richiesta di intervento immediato all’O.E. IEM di Piras Pierpaolo &C Snc, con sede in Z.I. Predda Niedda Nord str. 34/32 – 07100 Sassari, ditta specializzata del settore, con maestranze qualificate e idonei mezzi, per procedere alle necessarie verifiche e riparazioni nella cabina elettrica in avaria.
- DATO ATTO** che la stessa MAIL (inviata alle 5.54 del 3/12/2022 e conservata agli atti del procedimento), era inviata anche ai direttori dell’OAU di Sassari e alla Direzione Medica di PO, per segnalare l’emergenza in atto che motivava l’attuazione di misure di somma urgenza;
- ACCERTATO** che il guasto era dovuto alla presenza di umidità all’interno dei quadri di Media tensione che, anche a causa dell’obsolescenza degli isolatori che sostenevano le sbarre MT, ha

causato un cortocircuito che ha provocato anche l'intervento della protezione generale dell'ENEL nella cabina di consegna adiacente.

- ACCERTATO** che i quadri di media tensione non erano riparabili, sia per l'entità del danno, sia per l'impossibilità di reperire i pezzi di ricambio in tempi rapidi, sia perché la sostituzione dei componenti danneggiati avrebbe richiesto tempi lunghissimi e non compatibili con le esigenze di sicurezza dell'Ospedale servito.
- DATO ATTO** che l'appaltatore IEM di Piras Pierpaolo &C Snc, riusciva a reperire, dolo una parte di un nuovo quadro di Media tensione, mentre per la rimanente parte il sottoscritto ha dovuto contattare altro operatore, cui è stata anche richiesta la fornitura dei gruppi elettrogeni per limitare il disservizio in alcune parti non servite dai gruppi elettrogeni di emergenza dell'ospedale.
- DATO ATTO** che a seguito del reperimento dei necessari quadri di media tensione, da Ditta IEM di Piras Pierpaolo &C Snc, ha provveduto allo smontaggio e smaltimento dei vecchi quadri di media tensione, al montaggio e adattamento dei nuovi, ricollegando i trasformatori e riattivando la cabina elettrica intorno alle 21.00 dello stesso 3/12/2022.
- DATO ATTO** che l'operatore economico IEM di Piras Pierpaolo &C Snc ha concluso alcune operazioni e provveduto alla regolazione dei dispositivi e all'effettuazione delle necessarie verifiche non differibili nella successiva giornata.
- DATO ATTO** che il disservizio per i reparti ospedalieri è stato comunque limitato grazie al intervento dei gruppi elettrogeni e all'installazione (ad opera di altro operatore economico di ulteriori gruppi elettrogeni.
- DATO ATTO** che il sottoscritto, conclusa la fase emergenziale, ha richiesto all'operatore economico IEM di Piras Pierpaolo &C Snc, con MAIL in data 5/12/2022 conservata agli atti del procedimento, di produrre il consuntivo delle lavorazioni eseguite nell'ambito dell'emergenza.
- DATO ATTO** che la IEM di Pierpaolo Piras ha presentato in data 16/12/2022 (Prot. PG/2022/19893) il consuntivo dei lavori il cui ammontare, comprensivo di materiali, manodopera, verifiche e maggiori oneri per interventi eseguiti anche al di fuori del normale orario di lavoro, smaltimento delle apparecchiature fuori uso, ammonta a complessivi € 18.381,75 oltre IVA 22%, per complessivi € 22.425,74 IVA compresa;
- DATO ATTO** che l'importo a consuntivo risulta essere congruo ed in linea con i vigenti prezzi di mercato e che pertanto lo stesso può essere liquidato all'appaltatore;
- RITENUTO** che la spesa di € 22.425,74 debba trovare copertura sul BGD\_S\_24 "*Budget Sicurezza*", conto di costo A507010104 "Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta" esercizio 2022;
- ACCERTATA** la regolarità e completezza delle opere eseguite nella Cabina Elettrica del "Palazzo Rosso" a servizio del PO SS Annunziata dalla ditta incaricata in somma urgenza IEM di Piras Pierpaolo &C Snc;
- CONSIDERATO** che per tale procedura è stato attivato il CIG Y913950470;
- DATO ATTO** che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc on line) INPS\_33381539 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- CONSIDERATO** che l'impegno di spesa di cui al presente atto è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale;

## **D E T E R M I N A**

per i motivi esposti in premessa,

- DI RATIFICARE** l'incarico conferito in somma urgenza il 7/06/2022 dall'Ing. Manca all'O.E. IEM di Piras Pierpaolo &C Snc, con sede in Z.I. Predda Niedda Nord str. 34/32 – 07100 Sassari - Partita IVA 01236010904, per il ripristino funzionale della cabina elettrica MT/BT del "Palazzo Rosso" a servizio del PO SS Annunziata;

- DI AUTORIZZARE** il pagamento al suddetto O.E. del corrispettivo determinato a consuntivo in € 18.381,75 oltre IVA 22%, per complessivi € 22.425,74 IVA compresa;
- DI DARE ATTO** che la spesa del presente atto, paria totali € 22.425,74 Iva compresa, graverà sul BGD\_S\_24 “*Budget Sicurezza*”, conto di costo A507010104 “Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta” esercizio 2022;
- DI PROCEDERE** alla liquidazione di quanto dovuto, dietro presentazione di regolare fattura elettronica, senza l'adozione di ulteriore atto determinativo;
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell'apposito contratto, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG Y913950470** le clausole previste dalle suddette normative.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO