



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
**AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI**



Viale S. Pietro, 10 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

**DELIBERAZIONE N. 274 DEL 23/05/2017**

**Oggetto: "Completamento degli interventi presso il Complesso Ospedaliero della AOU di Sassari, dismissione o riconversione di alcuni stabilimenti, nonché realizzazione di opere strutturali e infrastrutture e di ammodernamento urgente sia edile che delle tecnologie sanitarie, necessarie per la messa a norma e l'accorpamento dell'Ospedale SS. Annunziata al Complesso Ospedaliero dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria" – CUP H81B16000430001 - Approvazione del cronoprogramma procedurale e finanziario.**

<b>Struttura Proponente:</b> SERVIZIO TECNICO	<b>Conti di Costo :</b>
<b>Direttore della Struttura Proponente</b> Ing. Roberto Gino Manca	<b>Responsabile del Procedimento</b> Ing. Roberto Gino Manca

**Estensore:** Roberto Manca

Il Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, la corrispondenza del formato cartaceo al file inserito sul SISAR atti nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

**Il Responsabile della Struttura: Ing. Roberto Gino Manca Firma** [Firma]

Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza. Dichiara inoltre, di aver predisposto la dichiarazione di acquisto inderogabile, agli atti del Servizio.

Il presente provvedimento contiene dati sensibili  Sì  No

**Il Responsabile del procedimento: Ing. Roberto Gino Manca**

**Data** 17/05/2017 **Firma** [Firma]

**Il Responsabile della Struttura: Ing. Roberto Gino Manca**

**Data** 17/05/2017 **Firma** [Firma]

Il Responsabile addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso

È  NON È (le motivazioni sono allegate alla presente)

coerente con le proiezioni economiche comunicate alla Direzione Strategica.

Spesa prevista:

**C.E. n. :**                     

**Il Responsabile del Controllo di Gestione: Dott.ssa Sara Sanna**

**Data**                      **Firma**                     

Il Responsabile del Bilancio con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento.

**Il Responsabile del Bilancio: Dott.ssa Rosa Maria Bellu**

**Data**                      **Firma**                     

Il Responsabile del Bilancio attesta altresì che la spesa non contrasta gli obiettivi Regionali di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo (nota RAS Prot. 4801 del 29.12.2016).

**Il Responsabile del Bilancio: Dott.ssa Rosa Maria Bellu**

**Data**                      **Firma**                     

**Parere del Direttore Amministrativo: Dott. Lorenzo Pescini (Delibera del Direttore Generale. n. 378 del 02.11.2016)**

Favorevole  Non Favorevole  (con motivazioni allegate al presente atto)

**Data** 23/05/2017 **Firma** [Firma]

**Parere del Direttore Sanitario: Dott. Nicolò Orrù (Delibera del Direttore Generale. n. 393 del 14.11.2016)**

Favorevole  Non Favorevole  (con motivazioni allegate al presente atto)

**Data** 23/05/2017 **Firma** [Firma]

La presente Deliberazione si compone di N° 4 -pagine, di cui n.7 pagine di allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Ing. Roberto Gino Manca**

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: "Riordino della disciplina in materia sanitaria";
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: "Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419";
- VISTO** il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 11.10.2004 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: "Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: "Norme urgenti per la riforma del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012";
- VISTA** la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016: "Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23.
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009: "Attuazione della Legge 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni";
- DATO ATTO** che, come indicato all'Allegato A al "*Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna*", sottoscritto in data 29/07/2016 e ratificato con Delibera della Giunta Regionale N. 46/5 DEL 10.8.2016, riconfermata con Delibera della Giunta Regionale n. 5/1 del 24/01/2017, è stato assegnato all'AOU di Sassari un finanziamento di € 100.000.000,00 su fondi FSC 2017-2020 di cui alla Delibera CIPE n. 26/2016, assegnati all'AOU di Sassari.
- DATO ATTO** che per avviare le procedure per la formalizzazione all'AOU del finanziamento la Direzione Aziendale ha provveduto con delibera n. 272 del 16/05/2017 alla nomina del sottoscritto quale responsabile Unico del Procedimento in oggetto.
- DATO ATTO** che il sottoscritto Ing. Roberto Gino Manca, in qualità di Responsabile Unico del procedimento in oggetto, ha acquisito il codice unico di intervento CUP: H81B16000430001 come da documento allegato.
- DATO ATTO** che il codice CUP è stato inserito nella "Relazione tecnica di intervento" allegata al presente atto.
- DATO ATTO** che è stato predisposto e sottoscritto dal RUP il "Cronoprogramma procedurale e finanziario" dell'intervento, del quale l'Assessorato dell'Igiene e Sanità della Regione Sardegna, con nota inviata a mezzo PEC (NS prot.PG/2017/11406 del 16/05/2017), richiede la sottoscrizione da parte del RUP e l'approvazione, con "contestuale assunzione dell'impegno di rispettare le previsioni in esso contenute", da parte della Direzione Aziendale, il tutto al fine di poter procedere con la stipula della Convenzione e con la formalizzazione dell'atto di impegno regionale.
- ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruzione effettuata nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 L. 20/94, e s.m.i. ed in base ai criteri di economicità ed efficacia di cui all'art. 1 c. 1 L. 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

**PROPONE**

**DI APPROVARE** il "*Cronoprogramma procedurale e finanziario*", predisposto dal RUP e da questi



sottoscritto, relativo all'intervento di *"Completamento degli interventi presso il Complesso Ospedaliero della AOU di Sassari, dismissione o riconversione di alcuni stabilimenti, nonché realizzazione di opere strutturali e infrastrutture e di ammodernamento urgente sia edile che delle tecnologie sanitarie, necessarie per la messa a norma e l'accorpamento dell'Ospedale SS. Annunziata al Complesso Ospedaliero dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria"*;


**DI DARE ATTO**

che con l'approvazione del suddetto cronoprogramma, la Direzione Aziendale assume l'impegno di rispettare le previsioni in esso contenute;

**DI TRASMETTERE**

all'Assessorato dell'Igiene e Sanità della Regione Sardegna, il suddetto *"Cronoprogramma procedurale e finanziario"* unitamente a copia della presente Deliberazione e della Deliberazione n. 272 del 16/05/2017 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento in oggetto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**  
(Ing. Roberto Gino Manca)





**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Antonio D'Urso**

**Nominato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 57 del 03.10.2016**

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisei del mese di maggio, in Sassari, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria.

**PRESO ATTO** della proposta di Deliberazione avente per oggetto: *"Completamento degli interventi presso il Complesso Ospedaliero della AOU di Sassari, dismissione o riconversione di alcuni stabilimenti, nonché realizzazione di opere strutturali e infrastrutture e di ammodernamento urgente sia edile che delle tecnologie sanitarie, necessarie per la messa a norma e l'accorpamento dell'Ospedale SS. Annunziata al Complesso Ospedaliero dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria" – CUP H81B16000430001 - Approvazione del cronoprogramma procedurale e finanziario"*

**DATO ATTO** che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario hanno espresso parere favorevole;

**DELIBERA**

*Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente*

Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

**DI APPROVARE** il *"Cronoprogramma procedurale e finanziario"*, predisposto dal RUP e da questi sottoscritto, relativo all'intervento di *"Completamento degli interventi presso il Complesso Ospedaliero della AOU di Sassari, dismissione o riconversione di alcuni stabilimenti, nonché realizzazione di opere strutturali e infrastrutture e di ammodernamento urgente sia edile che delle tecnologie sanitarie, necessarie per la messa a norma e l'accorpamento dell'Ospedale SS. Annunziata al Complesso Ospedaliero dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria"*;

**DI DARE ATTO** che con l'approvazione del suddetto cronoprogramma, la Direzione Aziendale assume l'impegno di rispettare le previsioni in esso contenute;

**DI TRASMETTERE** all'Assessorato dell'Igiene e Sanità della Regione Sardegna, il suddetto *"Cronoprogramma procedurale e finanziario"* unitamente a copia della presente Deliberazione e della Deliberazione n. 272 del 16/05/2017 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento in oggetto.

**DI INCARICARE** i servizi competenti dell'esecuzione del presente provvedimento;

**IL DIRETTORE GENERALE**

(Dott. Antonio D'Urso)

*Antonio D'Urso*

La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 23.05.2017 per la durata di quindici giorni

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione

*CS* (Dott.ssa Chiara Seazzu)

*CS*



REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"Delibera CIPE n. 26/2016 - DGR n. 5/1 del 24.01.2017 - LR 30.03.2017, n. 5"

Soggetto attuatore: Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari

Importo € 100.000.000,00

2017 €	10.000.000,00
2018 €	-
2019 €	15.000.000,00
2020 €	30.000.000,00
2021 €	20.000.000,00
2022 €	20.000.000,00
2023 €	5.000.000,00

Intervento: Completamento degli interventi presso il Complesso Ospedaliero della AOU di Sassari, dismissione o riconversione di alcuni stabilimenti, nonché realizzazione di opere strutturali e infrastrutture e di ammodernamento urgente sia edile che delle tecnologie sanitarie, necessarie per la messa a norma e l'accorpamento dell'Ospedale SS. Annunziata al Complesso Ospedaliero dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria

Cronoprogramma procedurale e finanziario							
Anno di riferimento	1° anno 2017	2° anno 2018	3° anno 2019	4° anno 2020	5° anno 2021	6° anno 2022	7° anno 2023
Avanzamento finanziario	€ 10.000.000,00	€ -	€ 15.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 20.000.000,00	€ 20.000.000,00	€ 5.000.000,00
Avanzamento procedurale	1° anno 2017	2° anno 2018	3° anno 2019	4° anno 2020	5° anno 2021	6° anno 2022	7° anno 2023
Nomina RUP	Maggio						
Richiesta CUP	Maggio						
<b>LAVORI</b>							
Progettazioni (interne) edili ed impiantistiche degli interventi urgenti e accessori per il miglioramento della qualità dell'offerta sanitaria	Aprile-Dicembre						
Gara per l'affidamento dei lavori urgenti (Prime OGV)	maggio	Aprile					
Realizzazione Interventi urgenti	Giugno	Ottobre					
Collaudi e avvio attività oggetto di interventi urgenti	Ottobre	Dicembre					
<b>1. Fasi preliminari al progetto di fattibilità tecnico economica</b>							
Pradisposizione delle gare per l'affidamento delle verifiche preliminari e della attività propeedeutiche alla Progettazione di fattibilità tecnico economica (indagini, verifiche, ecc.)	Maggio-Luglio						
Acquisizione delle aree da privati (in alternativa si procederà all'esproprio dopo l'approvazione del progetto definitivo)	Giugno-Settembre						
Realizzazione delle attività di verifica preliminari all'affidamento del progetto di fattibilità tecnico economica	Giugno-Agosto						
Gara per l'affidamento del Servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica	Settembre-Novembre						
<b>2. Progetto di fattibilità tecnico economica (ex preliminare)</b>							
Esecuzione della progettazione di fattibilità tecnico economica	Dicembre	Marzo					
Verifica e Approvazione progetto fattibilità tecnico economica		Aprile-Maggio					
<b>3. Progettazione definitiva</b>							
Gara per l'affidamento della Progettazione definitiva ed esecutiva		Giugno-Agosto					
Esecuzione Progettazione definitiva		Settembre-Novembre					
Verifica e approvazione progettazione definitiva		Dicembre	Gennaio				
Eventuale esproprio delle aree (conseguente all'approvazione del progetto definitivo)			Febbraio-Luglio				
<b>4. Progettazione esecutiva</b>							
Progettazione esecutiva			Febbraio-Maggio				
Verifica e approvazione progettazione esecutiva			Giugno-Luglio				
<b>5. Aggiudicazione</b>							
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando			Luglio				
Pubblicazione della gara di appalto			Luglio-Settembre				
Procedura di gara Affidamento collaudo tecnico amministrativo			settembre-dicembre				
Espletamento della gara e aggiudicazioni provvisoria (OGV)			Ottobre-Novembre				
Aggiudicazione definitiva			Dicembre				
Stipula contratto				Gennaio			

Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari  
U.O. Servizio Tecnico  
Ing. Roberto Gino Manca  
Direttore  
103708

Anno di riferimento	1° anno 2017	2° anno 2018	3° anno 2019	4° anno 2020	5° anno 2021	6° anno 2022	7° anno 2023
Avanzamento finanziario	€ 10.000.000,00	€ -	€ 15.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 20.000.000,00	€ 20.000.000,00	€ 5.000.000,00
Avanzamento procedurale	1° anno 2017	2° anno 2018	3° anno 2019	4° anno 2020	5° anno 2021	6° anno 2022	7° anno 2023
<b>6. Realizzazione</b>							
Consegna dei lavori				Marzo			
<b>ANTICIPAZIONE</b>				Marzo			
I SAL				Giugno			
II SAL				Settembre			
III SAL				Dicembre			
IV SAL					Marzo		
V SAL					Giugno		
VI SAL					Settembre		
VII SAL					Dicembre		
VIII SAL						Marzo	
IX SAL						Giugno	
X SAL						Settembre	
XI SAL						Dicembre	
<b>SAL FINALE</b>							Marzo
Conclusione dei lavori							Marzo
<b>7. Collaudo</b>							
Collaudo finale/Certificato di regolare esecuzione LAVORI							Marzo-Agosto
Accreditamento sanitario							Marzo-Agosto
<b>8 - Funzionalità</b>							
Installazione arredi							Settembre-Ottobre
Trasloco reparti e avvio attività							Novembre-Dicembre
Chiusura operazione							Dicembre

Data:

Timbro e firma RUP

