



**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. N. 655 DEL 23/07/2021**

|                |   |
|----------------|---|
| <b>OGGETTO</b> | <b>LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA DESTINATA A DEGENZE E SERVIZI ANNESSI PER L’EMERGENZA COVID-19 DA REALIZZARSI NEL PARCHEGGIO ANTISTANTE IL PALAZZO DELLE MALATTIE INFETTIVE DELL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI”.</b> CIG 8697091A87 – CUP H81B20000460002 – Approvazione atti della RDO n° 2778790 e Aggiudicazione definitiva. |
|----------------|---|

|   |                                       |                       |
|---|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>STRUTTURA PROPONENTE</b>   | <b>SC EDILE IMPIANTI E PATRIMONIO</b> |                       |
| <b>ESTENSORE</b>  | Ing. Roberto Manca                    |                       |
| <b>PROPOSTA N.</b>  | PDEL/2021/713                         |                       |
| Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza. |                                       |                       |
| <b>RUOLO</b>  | <b>SOGGETTO</b>                       | <b>FIRMA DIGITALE</b> |
| Direttore della Struttura<br>Proponente   | Ing. Roberto Manca                    |                       |

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari  
SI  NO

|  |                                |              |
|--|--------------------------------|--------------|
| <b>Parere del Direttore Amministrativo f.f.</b>  |                                |              |
| FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/>   | Dott.ssa Rosa Maria Bellu      |              |
| NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/>  |                                |              |
| <b>Parere del Direttore Sanitario f.f.</b>   |                                |              |
| FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/>   | Dott. Francesco Luigi Bandiera |              |
| NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/>  |                                |              |
| La presente Deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal <u>23/07/2021</u> per la durata di quindici giorni |                                |              |
| <b>RUOLO</b>   | <b>SOGGETTO</b>                | <b>FIRMA</b> |
| Il Dirigente Amministrativo della<br>Struttura Complessa Affari Generali,<br>Convenzioni e Rapporti con<br>l’Università  | Dott. Giuseppe Carassino       |              |

**IL DIRETTORE DELLA SC EDILE, IMPIANTI E PATRIMONIO**  
**(Ing. Roberto Manca)**

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. mm.ii;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- VISTA** la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/4 del 26.03.2020 con la quale viene nominato Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari il Dott. Giovanni Maria Soro e la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 27/31 del 28.05.2020 con la quale si dispone la proroga del Contratto del Commissario Straordinario fino alla data del 06.08.2020;
- PRESO ATTO** che il Dott. Giovanni Maria Soro, Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari, in data 20.06.2020 ha rassegnato formali dimissioni via pec alla Regione Autonoma della Sardegna a far data dal 01.07.2020;
- VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 225 del 26 giugno 2020 “Nomina sostituti in caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari”.
- VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 285 del 02 luglio 2020 “Preso d’atto delle dimissioni del Commissario Straordinario della AOU di Sassari”;
- PRESO ATTO** della nota regionale dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – prot. n. 7382 del 15/09/2020, ratificata con Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 433 del 15 settembre 2020, con la quale si comunica che il Dott. Antonio Lorenzo Spano deve continuare ad esercitare le sue funzioni di Commissario Straordinario, svolte in seguito alla vacanza del medesimo ufficio ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D. Lgs 502/1992 e dell’Atto Aziendale, fino all’adozione di specifici atti da parte della Giunta Regionale;
- VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 315 del 07 maggio 2021 “Preso d’atto delle dimissioni del Dott. Bruno Contu, Direttore Sanitario f.f. dell’AOU di Sassari. Nomina del Dott. Francesco Luigi Bandiera in qualità di Direttore Sanitario f.f. dell’AOU di Sassari.”;
- VISTA** la nota NP n. 3033 del 21 luglio 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture Complesse”;
- DATO ATTO** che con la Deliberazione del Direttore Generale n° 760 del 29/12/2017 è stato conferito, con decorrenza 01.01.2018, l’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa Edile, Impianti e Patrimonio all’Ing. Roberto Gino Manca
- DATO ATTO** che nell’ambito dell’emergenza COVID 19 si ritiene necessario, di concerto con l’Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna che ha finanziato l’opera, di provvedere alla realizzazione di un prefabbricato, da posizionare nel parcheggio antistante il Palazzo delle Malattie Infettive, capace di ospitare 54 posti letto per Pazienti COVID+ oltre ai locali accessori di servizio per il personale addetto.
- DATO ATTO** che la direzione Aziendale ha chiesto all’Ing. Roberto Manca, direttore della SC Edile Impianti e Patrimonio, di redigere apposito progetto esecutivo in tal senso, optando per la realizzazione di una struttura prefabbricata amovibile che, al termine dell’emergenza COVID possa essere riutilizzata per altre funzioni.

**DATO ATTO** Che l'Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna, con Deliberazione N. 67/5 del 31.12.2020 ha approvato, "l'intervento per la realizzazione di una struttura prefabbricata di circa 800 mq con 54 PL, da realizzarsi nel parcheggio antistante il Palazzo delle Malattie Infettive, destinati a degenze e servizi annessi per l'emergenza COVID-19" e l'intervento per la "realizzazione di una struttura prefabbricata di circa 158 mq con 15 PL semintensivi a supporto del Pronto Soccorso del PO SS Annunziata (lavori ultimati)".

**DATO ATTO** che la quota del suddetto finanziamento attribuito per la realizzazione della struttura prefabbricata da 54 posti letto, come indicato negli allegati alla delibera 67/5 del 31/12/2020, è di € 1.274.915,30,

**DATO ATTO** che nella citata deliberazione 67/5 del 31/12/2020 la Giunta regionale ha stabilito "che la copertura finanziaria per la realizzazione dei due interventi verrà garantita con i fondi ex art. 20 assegnati alla Regione Sardegna con il D.L. 17 marzo 2020, n. 18

**RICHIAMATA** la delibera n° 95 del 04/02/2021 nella quale sono state individuate le motivazioni per la realizzazione dei lavori in oggetto con contestuale approvazione del progetto esecutivo e autorizzazione a contrarre.

**DATO ATTO** che il quadro economico del Progetto Esecutivo predisposto dall'Ing. Roberto Manca Direttore della SC Edile Impianti e Patrimonio approvato con la citata Delibera n° 95 del 04/02/2021 era il seguente:

| <b>QUADRO ECONOMICO</b> |  |                       |
|-------------------------|--|-----------------------|
| <b>n.</b>               | <b>DESCRIZIONE</b>   | <b>IMPORTI</b>        |
|                         | <b>LAVORI E SICUREZZA A CORPO</b>  |                       |
| a1)                     | IMPIANTO IDRICO SANITARIO E ANTINCENDIO (OG11 prevalente)  | € 620.392,25          |
| a2)                     | COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO (OS18-A)   | € 345 339,32          |
| a3)                     | <b>SOMMANO LAVORI A CORPO</b>  | <b>€ 965 731,57</b>   |
| a4)                     | <b>ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA<br/>(non soggetti a ribasso di gara)</b>   | <b>€ 10 307,53</b>    |
| a5)                     | <b>Oneri da riconoscere per incremento costi manodopera per lavoro su due turni da effettuarsi a partire dal 30° giorno nei giorni dal lun. al sabato, per 16 ore / giorno. (non soggetto a ribasso di gara)</b> | <b>€ 21 138,98</b>    |
| A                       | <b>TOTALE LAVORI E SICUREZZA E ONERI (a3+a4+a5)</b>  | <b>€ 997 178,08</b>   |
|                         | <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>  |                       |
| b1)                     | IVA SU LAVORI e SICUREZZA (22% di A)   | € 219 379,18          |
| b2)                     | Incentivazione art. 113 D. Lgs 50/2016 (1,5% di A)   | € 14 957,67           |
| B3)                     | IMPREVISTI E ACCANTONAMENTI  | € 3 485,07            |
| B)                      | <b>SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>   | <b>€ 237 821,92</b>   |
| C)                      | <b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>   | <b>€ 1 235 000,00</b> |

**DATO ATTO** che l'ing. Roberto Manca ha svolto le funzioni di Progettista e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione del progetto esecutivo approvato con la Delibera del Commissario n° 95 del 04/02/2021.

**PRESO ATTO** delle manifestazioni di interesse pervenute in risposta all'avviso pubblicato nel sito aziendale della AOU in data 12/02/2021 e della successiva rettifica del 18/02/2021, e che, analizzate le capacità tecniche economiche dei candidati, sono stati individuati n° 27 operatori economici in possesso dei

requisiti per partecipare alla procedura di gara da svolgersi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera C bis) del D. Lgs 50/2016.

**DATO ATTO** che in data 12/04/2021, tramite portale "www.acquistinretepa.it"(MEPA), è stata pubblicata la RDO n° 2778790 per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e con l'applicazione dell'art. 97 comma 2 , 2 bis e 8 del D.lgs. 50/2016 al fine di calcolare la soglia dell'anomalia e della esclusione automatica.

**DATO ATTO** che l'importo dell'appalto è pari a € 965 731,57 soggetti a ribasso d'asta, oltre € 10 307,53 per oneri per la sicurezza speciali e € 21 138,98 per incremento costi manodopera per lavoro su due turni non soggetti a ribasso d'asta, per complessivi € 997 178,08 oltre IVA di legge.

**PRESO ATTO** che entro il termine ultimo del 13/04/2021, assegnato per la presentazione delle istanze di partecipazione, sono pervenute N° 3 offerte.

**PRESO ATTO** che al termine della verifica della documentazione amministrativa il seggio di gara nominato con nota NP/2021/2021 del 20/05/2021 ha ammesso alla fase successiva di verifica della documentazione economica tutte le 3 offerte presentate.

**DATO ATTO** che le 3 ditte concorrenti utilizzando il fac-simile di sistema per l'offerta economica del portale MEPA, che prevedeva di indicare una percentuale di sconto da applicare all'importo a base di gara, hanno proposto i seguenti valori a ribasso:

| N | Denominazione concorrente          | percentuale di ribasso |
|---|------------------------------------|------------------------|
| 1 | CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL   | 32,017                 |
| 2 | CONSORZIO STABILE CAMPANIA         | 26,876                 |
| 3 | I.E.M. DI PIRAS PIERPAOLO & C. SNC | 12,295                 |

**DATO ATTO** che in data 11/06/2021 con nota PG/2021/10333 si è provveduto a richiedere al CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL. di produrre i giustificativi dell'offerta presentata ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016.

**TENUTO CONTO** che il CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL ha inviato la documentazione giustificativa richiesta in data 28/06/2021 (NS Prot. PG/2021/11356).

**DATO ATTO** che, a seguito della verifica dei giustificativi del CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL, con nota NP/2021/2967 del 16/07/2021, l'Ing. Enrico Mascia, Rup della procedura, ha comunicato al sottoscritto il direttore della struttura il proprio giudizio tecnico confermando la sostanziale congruità dell'offerta, sia in relazione alla tipologia, quantità e prezzo della manodopera impiegata che ai prezzi di materiali elementari e, pertanto, ritenendo la giustificazione dell'offerta valida e appropriata.

**DATO ATTO** che applicando il ribasso del 32,017% proposto della ditta CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL all'importo a base di gara soggetto a ribasso si ottiene un importo pari a € 656.533,29 a cui devono essere aggiunti € 10.307,53 € per oneri per la sicurezza dei lavoratori € 21.138,98 e non soggetti a ribasso d'asta, per un importo di € 687.979,80 oltre l'iva di legge del 22% e quindi € 839.335,36 IVA compresa.

**DATO ATTO** che il nuovo quadro economico dell'intervento a seguito degli esiti di gara risulta essere il seguente:

| QUADRO ECONOMICO |   |                     |
|------------------|---|---------------------|
| n.               | DESCRIZIONE   | IMPORTI             |
|                  | <b>LAVORI E SICUREZZA A CORPO</b>                         |                     |
| a1)              | IMPIANTO IDRICO SANITARIO E ANTINCENDIO (OG11 prevalente) | 620.392,25 €        |
| a2)              | COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO (OS18-A)                | 345.339,32 €        |
| a3)              | <b>SOMMANO LAVORI A CORPO</b>                             | <b>965.731,57 €</b> |

| QUADRO ECONOMICO |  |                       |
|------------------|--|-----------------------|
| n.               | DESCRIZIONE  | IMPORTI               |
| a4)              | Percentuale di ribasso proposta dall'aggiudicatario  | 32,017 %              |
| a5)              | <b>SOMMA DEI LAVORI A CORPO MENO IL RIBASSO</b>  | <b>656.533,29 €</b>   |
| a6)              | <b>ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso di gara)</b>   | <b>10.307,53 €</b>    |
| a7)              | <b>Oneri da riconoscere per incremento costi manodopera per lavoro su due turni da effettuarsi a partire dal 30° giorno nei giorni dal lun. al sabato, per 16 ore / giorno. (non soggetto a ribasso di gara)</b> | <b>21.138,98 €</b>    |
| A                | <b>TOTALE LAVORI E SICUREZZA (a5+a6+a7)</b>  | <b>687.979,80 €</b>   |
|                  | <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>  |                       |
| b1)              | IVA SU LAVORI e SICUREZZA (22% di A)   | 151.355,56 €          |
| b2)              | Incentivazione art. 113 D. Lgs 50/2016 ( 1,5 % di a3+a6+a7)  | 14.957,67 €           |
| b3)              | IMPREVISTI E ACCANTONAMENTI  | 3.485,07 €            |
| b4)              | Economie di gara   | 377.221,90 €          |
| B)               | <b>SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>   | <b>547.020,20 €</b>   |
| C)               | <b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>   | <b>1.235.000,00 €</b> |

**DATO ATTO** che per il progetto d'investimento pubblico in oggetto è stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP) H81B20000460002

**DATO ATTO** che è stato acquisito il CIG 8697091A87 e che stante l'importo sarà dovuto dalla Azienda un contributo pari a € 375,00 in favore della Autorità Nazionale Anticorruzione.

**DATO ATTO** che l'ing. Roberto manca ha i requisiti per svolgere gli incarichi di Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione

**DATO ATTO** che l'ing. Enrico Mascia ha svolto le funzioni di RdP e continuerà a svolgerle anche durante la fase realizzativa dell'intervento

### PROPONE

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- DI APPROVARE** gli atti della procedura di gara telematica MEPA (RdO N° 2778790) descritti in premessa e i relativi verbali, tutti custoditi in originale negli archivi del Servizio Edile e Impianti che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- DI APPROVARE** il nuovo quadro economico a seguito dell'aggiudicazione riportato in premesse;
- DI DARE ATTO** che il l'importo totale del quadro economico rimane pari a € 1.235.000,00 precisando che le economie di gara indicate nel nuovo quadro economico approvato dal presente provvedimento, potranno essere utilizzate ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016;
- DI AGGIUDICARE** sulla scorta degli atti di gara, al CONSORZIO STABILE COSTRUCENDO SRL con sede legale in Via Nazionale, 59 25080 Puegnago sul Garda (BS) P.Iva 03782970986, i *LAVORI DI*

*“REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA DESTINATA A DEGENZE E SERVIZI ANNESSI PER L'EMERGENZA COVID-19 DA REALIZZARSI NEL PARCHEGGIO ANTISTANTE IL PALAZZO DELLE MALATTIE INFETTIVE DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI”*. per un importo di € 656.533,29 a cui devono essere aggiunti € 10.307,53 € per oneri per la sicurezza dei lavoratori € 21.138,98 e non soggetti a ribasso d'asta, per un importo di € 687.979,80 oltre l'iva di legge del 22% e quindi € 839.335,36 IVA compresa.

5. **DI DARE ATTO** che il la procedura è soggetta all'incentivazione ai sensi dell'Art. 113 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per un importo pari € 14.957,67 già al netto delle quote non distribuibili a nessun dipendente AOU, dando altresì atto che la ripartizione della quota di incentivi agli aventi diritto sarà oggetto di successivo atto secondo le modalità previste dallo specifico regolamento aziendale vigente.
6. **DI AUTORIZZARE** la spesa complessiva di € 1.235.000 per l'esecuzione dell'intervento sul budget BDG\_S\_BIL N.29 del 2020 utilizzando quale fonte di finanziamento i fondi assegnati dalla Regione Sardegna Deliberazione N. 67/5 del 31/12/2020 avente per oggetto *“Programma di attuazione di cui al Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, art. 4. Interventi da finanziare con le risorse ex art. 20, legge n. 67/1988, assegnate alla Regione Autonoma della Sardegna per fare fronte all'emergenza Covid-19.”* imputandola nel seguente modo:
  - € 1.220.042,33 sul conto di costo A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso";
  - € 14.957,67 sul conto di costo A520040901 "Accantonamenti Incentivi funzioni tecniche art.13 D.lgs 50/2016";
7. **DI AUTORIZZARE** il RUP Ing. Enrico Mascia alla predisposizione della documentazione necessaria alla stipula del contratto di appalto e all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni edilizie da parte del comune di Sassari e di altri eventuali enti (qualora necessarie) prima di procedere alla consegna dei lavori.
8. **DI RATIFICARE** la nomina dell'Ing. Roberto Manca quale progettista e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione,
9. **DI NOMINARE** l'Ing. Roberto Manca quale Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione autorizzandolo anche all'emissione del Certificato di regolare esecuzione al termine dei lavori in luogo del collaudo.

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.

Dott. Antonio Lorenzo Spano

### PRESO ATTO

della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA DESTINATA A DEGENZE E SERVIZI ANNESSI PER L'EMERGENZA COVID-19 DA REALIZZARSI NEL PARCHEGGIO ANTISTANTE IL PALAZZO DELLE MALATTIE INFETTIVE DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI”. CIG 8697091A87 – CUP H81B20000460002 – Approvazione atti della RDO n° 2778790 e Aggiudicazione definitiva.”

### DELIBERA

*Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente*

Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

1. **DI APPROVARE** gli atti della procedura di gara telematica MEPA (RdO N° 2778790) descritti in premessa e i relativi verbali, tutti custoditi in originale negli archivi del Servizio Edile e Impianti che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **DI APPROVARE** il nuovo quadro economico a seguito dell'aggiudicazione riportato in premesse;
3. **DI DARE ATTO** che il l'importo totale del quadro economico rimane pari a € 1.235.000,00 precisando che le economie di gara indicate nel nuovo quadro economico approvato dal presente provvedimento, potranno essere utilizzate ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016;
4. **DI AGGIUDICARE** sulla scorta degli atti di gara, al CONSORZIO STABILE COSTRUCENDO SRL con sede legale in Via Nazionale, 59 25080 Puegnago sul Garda (BS) P.Iva 03782970986, i LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA DESTINATA A DEGENZE E SERVIZI ANNESSI PER L'EMERGENZA COVID-19 DA REALIZZARSI NEL PARCHEGGIO ANTISTANTE IL PALAZZO DELLE MALATTIE INFETTIVE DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI”. per un importo di € 656.533,29 a cui devono essere aggiunti € 10.307,53 € per oneri per la sicurezza dei lavoratori € 21.138,98 e non soggetti a ribasso d'asta, per un importo di € 687.979,80 oltre l'iva di legge del 22% e quindi € 839.335,36 IVA compresa.
5. **DI DARE ATTO** che il la procedura è soggetta all'incentivazione ai sensi dell'Art. 113 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per un importo pari € 14.957,67 già al netto delle quote non distribuibili a nessun dipendente AOU, dando altresì atto che la ripartizione della quota di incentivi agli aventi diritto sarà oggetto di successivo atto secondo le modalità previste dallo specifico regolamento aziendale vigente.
6. **DI AUTORIZZARE** la spesa complessiva di € 1.235.000 per l'esecuzione dell'intervento sul budget BDG\_S\_BIL N.29 del 2020 utilizzando quale fonte di finanziamento i fondi assegnati dalla Regione Sardegna Deliberazione N. 67/5 del 31/12/2020 avente per oggetto “Programma di attuazione di cui al Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, art. 4. Interventi da finanziare con le risorse ex art. 20, legge n. 67/1988, assegnate alla Regione Autonoma della Sardegna per fare fronte all'emergenza Covid-19.” imputandola nel seguente modo:
  - € 1.220.042,33 sul conto di costo A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso";
  - € 14.957,67 sul conto di costo A520040901 “Accantonamenti Incentivi funzioni tecniche art.13 D.lgs 50/2016”;
7. **DI AUTORIZZARE** il RUP Ing. Enrico Mascia alla predisposizione della documentazione necessaria alla stipula del contratto di appalto e all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni edilizie da parte del comune di Sassari e di altri eventuali enti (qualora necessarie) prima di procedere alla consegna dei lavori.

8. **DI RATIFICARE** la nomina dell'Ing. Roberto Manca quale progettista e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione,
9. **DI NOMINARE** l'Ing. Roberto Manca quale Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione autorizzandolo anche all'emissione del Certificato di regolare esecuzione al termine dei lavori in luogo del collaudo.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.**  
Dott. Antonio Lorenzo Spano

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: