

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O							611'700,00
	<b>LAVORI A CORPO</b>							
1 001.001.000 14/12/2021	OPERE EDILI (OG1) - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - SOMMANO %	1	5	98,98		22'693,40	22'461,93	
2 001.001.001 14/12/2021	OPERE EDILI (OG1) - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - PARETI DIVISORIE SOMMANO %	1	5	100,00		15'659,48	15'659,48	
3 001.001.004 14/12/2021	OPERE EDILI (OG1) - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI SOMMANO %	1	5	100,00		2'146,40	2'146,40	
4 001.001.007 14/12/2021	OPERE EDILI (OG1) - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - INFISSI INTERNI ED ESTERNI SOMMANO %	1	5	89,26		2'611,69	2'331,19	
5 001.002.001 14/12/2021	OPERE EDILI (OG1) - ELEMENTI COSTRUTTIVI PRINCIPALI - PARETI DIVISORIE SOMMANO %	1	5	83,00		4'951,32	4'109,60	
6 001.002.002 14/12/2021	OPERE EDILI (OG1) - ELEMENTI COSTRUTTIVI PRINCIPALI - PARETI ED ELEMENTI DIVISORI SOMMANO %	1	5	100,00		19'503,76	19'503,76	
7 001.002.005 14/12/2021	OPERE EDILI (OG1) - ELEMENTI COSTRUTTIVI PRINCIPALI - CONTROSOFFITTI E PLAFONI SOMMANO %	1	5	78,09		16'078,66	12'555,83	
8 001.002.019 14/12/2021	OPERE EDILI (OG1) - ELEMENTI COSTRUTTIVI PRINCIPALI - STRUTTURE PORTANTI IN FERRO SOMMANO %	1	5	100,00		19'721,48	19'721,48	
9 001.003.006 14/12/2021	OPERE EDILI (OG1) - ELEMENTI COSTRUTTIVI SECONDARI - SCHERMATURE RX SOMMANO %	1	5	100,00		11'818,22	11'818,22	
10 001.003.007 14/12/2021	OPERE EDILI (OG1) - ELEMENTI COSTRUTTIVI SECONDARI - INFISSI INTERNI ED ESTERNI SOMMANO %	1	6	73,91		82'179,07	60'738,55	
11 001.005.021 14/12/2021	OPERE EDILI (OG1) - SEZIONI SECONDARIE IMPIANTI - AUSILI ANTINCENDIO SOMMANO %	1	6	100,00		2'726,04	2'726,04	
12 001.006.000 14/12/2021	OPERE EDILI (OG1) - IMPIANTO ANTINCENDIO - SOMMANO %	1	6	82,38		16'193,45	13'340,16	
13 001.008.003 14/12/2021	OPERE EDILI (OG1) - FINITURE - INTONACI E RASATURE SOMMANO %	1	6	76,48		4'352,48	3'328,78	
14 001.008.004 14/12/2021	OPERE EDILI (OG1) - FINITURE - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI SOMMANO %	1	6	84,08		65'644,35	55'193,77	
15 001.008.020 14/12/2021	OPERE EDILI (OG1) - FINITURE - TINTEGGIATURE SOMMANO %	1	6	31,99		15'756,99	5'040,66	
16 002.001 14/12/2021	IMPIANTI IDRICO SANITARI (OG11 - OS3) - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI SOMMANO %	1	6	100,00		2'156,83	2'156,83	
17 002.004.000 14/12/2021	IMPIANTI IDRICO SANITARI (OG11 - OS3) - SEZIONI PRIMARIE IMPIANTI - SOMMANO %	1	6	100,00		5'850,53	5'850,53	
	A R I P O R T A R E						258'683,21	611'700,00

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA-UNIVERSITARIA DI SASSARI  
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

**MEDICAL S.p.A**  
Viale Porto Torres, 64  
07100 Sassari  
Tel 079 267 5033 - Fax 079 267 5042  
C.F. e P.IVA 00268210903

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
Ing. Roberto Manca



Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						258'683,21	611'700,00
18 002.004.008 14/12/2021	IMPIANTI IDRICO SANITARI (OG11 - OS3) - SEZIONI PRIMARIE IMPIANTI - APPARECCHI IGIENICO SANITARI E ALLACCI SOMMANO %	1	6	77,12		11'166,15	8'611,33	
19 003.001 14/12/2021	IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO (OG11 - OS28) - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI SOMMANO %	1	6	100,00		3'411,00	3'411,00	
20 003.004.011 14/12/2021	IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO (OG11 - OS28) - SEZIONI PRIMARIE IMPIANTI - CANALIZZAZIONI E CAVIDOTTI SOMMANO %	1	7	100,00		19'984,27	19'984,27	
21 003.005.016 14/12/2021	IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO (OG11 - OS28) - SEZIONI SECONDARIE IMPIANTI - ACCESSORI E COMPLEMENTI SOMMANO %	1	7	100,00		18'761,02	18'761,02	
22 003.006 14/12/2021	IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO (OG11 - OS28) - IMPIANTO ANTINCENDIO SOMMANO %	1	7	100,00		1'476,00	1'476,00	
23 003.004.009 14/12/2021	IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO (OG11 - OS28) - SEZIONI PRIMARIE IMPIANTI - TUBAZIONI E ISOLANTI SOMMANO %	1	7	100,00		6'512,28	6'512,28	
24 003.004.010 14/12/2021	IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO (OG11 - OS28) - SEZIONI PRIMARIE IMPIANTI - UNITA' TERMINALI, ATTACCHI SOMMANO %	1	7	97,61		35'625,70	34'774,25	
25 003.007 14/12/2021	IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO (OG11 - OS28) - APPARECCHIATURE E STRUMENTI SOMMANO %	1	7	100,00		32'711,44	32'711,44	
26 004.001 14/12/2021	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (OG11 - OS30) - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI SOMMANO %	1	7	100,00		3'527,38	3'527,38	
27 004.002.012 14/12/2021	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (OG11 - OS30) - ELEMENTI COSTRUTTIVI PRINCIPALI - QUADRI ELETTRICI, QUADRI DI CONTROLLO SOMMANO %	1	7	100,00		31'853,19	31'853,19	
28 004.004.000 14/12/2021	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (OG11 - OS30) - SEZIONI PRIMARIE IMPIANTI - SOMMANO %	1	7	83,33		729,33	607,75	
29 004.004.012 14/12/2021	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (OG11 - OS30) - SEZIONI PRIMARIE IMPIANTI - QUADRI ELETTRICI, QUADRI DI CONTROLLO SOMMANO %	1	8	100,00		4'213,36	4'213,36	
30 004.005.000 14/12/2021	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (OG11 - OS30) - SEZIONI SECONDARIE IMPIANTI - SOMMANO %	1	8	100,00		52'783,44	52'783,44	
31 004.005.011 14/12/2021	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (OG11 - OS30) - SEZIONI SECONDARIE IMPIANTI - CANALIZZAZIONI E CAVIDOTTI SOMMANO %	1	8	100,00		19'007,00	19'007,00	
32 004.005.012 14/12/2021	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (OG11 - OS30) - SEZIONI SECONDARIE IMPIANTI - QUADRI ELETTRICI, QUADRI DI CONTROLLO SOMMANO %	1	8	90,61		5'179,16	4'692,84	
33 004.005.014 14/12/2021	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (OG11 - OS30) - SEZIONI SECONDARIE IMPIANTI - PUNTI LUCE, F.M., EPD E SISTEMI AUSILIARI							
	A R I P O R T A R E						501'609,76	611'700,00

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA-UNIVERSITARIA DI SASSARI  
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

**MEDICAL S.p.A.**  
Via ... 64  
01100 Sassari  
Tel 079 267 5033 - Fax 079 267 5042  
C.F. e P.IVA 00268210903

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
Ing. Roberto Manta





Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	I M P O R T I	
		Debito	Pagamento
	R I P O R T O		
	<b>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</b>		
C	<b>LAVORI A CORPO euro</b>	740'223,43	
C:001	OPERE EDILI (OG1) euro	245'635,19	
C:001.001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro	42'599,00	
C:001.001.000	<nessuna> euro	22'461,93	
C:001.001.001	PARETI DIVISORIE euro	15'659,48	
C:001.001.004	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro	2'146,40	
C:001.001.007	INFISSI INTERNI ED ESTERNI euro	2'331,19	
C:001.002	ELEMENTI COSTRUTTIVI PRINCIPALI euro	36'169,19	
C:001.002.002	PARETI ED ELEMENTI DIVISORI euro	23'613,36	
C:001.002.005	CONTROSOFFITTI E PLAFONI euro	12'555,83	
C:001.003	ELEMENTI COSTRUTTIVI SECONDARI euro	92'278,25	
C:001.003.006	SCHERMATURE RX euro	11'818,22	
C:001.003.007	INFISSI INTERNI ED ESTERNI euro	60'738,55	
C:001.003.019	STRUTTURE PORTANTI IN FERRO euro	19'721,48	
C:001.006	IMPIANTO ANTINCENDIO euro	16'066,20	
C:001.008	FINITURE euro	58'522,55	
C:001.008.003	INTONACI E RASATURE euro	3'328,78	
C:001.008.004	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro	55'193,77	
C:002	IMPIANTI IDRICO SANITARI (OG11 - OS3) euro	21'659,35	
C:002.001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro	7'197,49	
C:002.004	SEZIONI PRIMARIE IMPIANTI euro	14'461,86	
C:002.004.000	<nessuna> euro	5'850,53	
C:002.004.008	APPARECCHI IGIENICO SANITARI E ALLACCI euro	8'611,33	
C:003	IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO (OG11 - OS28) euro	117'630,26	
C:003.001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro	3'411,00	
C:003.004	SEZIONI PRIMARIE IMPIANTI euro	26'496,55	
C:003.004.009	TUBAZIONI E ISOLANTI euro	6'512,28	
C:003.004.011	CANALIZZAZIONI E CAVIDOTTI euro	19'984,27	
C:003.005	SEZIONI SECONDARIE IMPIANTI euro	18'761,02	
C:003.005.016	ACCESSORI E COMPLEMENTI euro	18'761,02	
C:003.006	IMPIANTO ANTINCENDIO euro	1'476,00	
C:003.007	APPARECCHIATURE E STRUMENTI euro	67'485,69	
C:004	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (OG11 - OS30) euro	284'172,25	
C:004.001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro	3'527,38	
C:004.004	SEZIONI PRIMARIE IMPIANTI euro	36'674,30	
C:004.004.000	<nessuna> euro	32'460,94	
C:004.004.012	QUADRI ELETTRICI, QUADRI DI CONTROLLO euro	4'213,36	
C:004.005	SEZIONI SECONDARIE IMPIANTI euro	238'995,42	
C:004.005.000	<nessuna> euro	52'783,44	
C:004.005.011	CANALIZZAZIONI E CAVIDOTTI euro	19'007,00	
	A R I P O R T A R E		611'700,00

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA-UNIVERSITARIA DI SASSARI  
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

**MEDICAL S.p.A**  
Viale Porto Torres, 64  
07100 Sassari  
Tel 079 267 5033 - Fax 079 267 5042  
C.F. e P.IVA 00268210903

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
Ing. Roberto Manca





