

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4 A TUTTO IL 14/12/2021

OGGETTO: FORNITURA IN REGIME DI SERVICE DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE CORONARICHE, NON-CORONARICHE E IMPIANTI PERCUTANEI DI VALVOLE CARDIACHE DEL LABORATORIO DI EODINAMICA DELL'U.O. DI CARDIOLOGIA DEL P.O. SS. ANNUNZIATA DI SASSARI

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA-UNIVERSITARIA DI SASSARI



IMPRESA: MEDICAL S.P.A. - SASSARI

Contratto in data 01/10/2019 rep. n. 29163 registrato a SASSARI in data 09/10/2019 al n. 8474 di euro 804 037.80

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	804 037.92
Data Consegna:	11/11/2019	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	11/11/2019	Importo per la Sicurezza:	10 000.00
Giorni Utili per Ultimazione:	150	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00




Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 804'037,92 - 100%)			
1 001.001.000	OPERE EDILI (OG1) - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - SOMMANO % aliquote	98,98	22'693,40 (2,82%)	22'461,93 (2,79%)
2 001.001.001	OPERE EDILI (OG1) - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - PARETI DIVISORIE SOMMANO % aliquote	100,00	15'659,48 (1,95%)	15'659,48 (1,95%)
3 001.001.004	OPERE EDILI (OG1) - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI SOMMANO % aliquote	100,00	2'146,40 (0,27%)	2'146,40 (0,27%)
4 001.001.007	OPERE EDILI (OG1) - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - INFISSI INTERNI ED ESTERNI SOMMANO % aliquote	89,26	2'611,69 (0,32%)	2'331,19 (0,29%)
5 001.002.001	OPERE EDILI (OG1) - ELEMENTI COSTRUTTIVI PRINCIPALI - PARETI DIVISORIE SOMMANO % aliquote	83,00	4'951,32 (0,62%)	4'109,60 (0,51%)
6 001.002.002	OPERE EDILI (OG1) - ELEMENTI COSTRUTTIVI PRINCIPALI - PARETI ED ELEMENTI DIVISORI SOMMANO % aliquote	100,00	19'503,76 (2,43%)	19'503,76 (2,43%)
7 001.002.005	OPERE EDILI (OG1) - ELEMENTI COSTRUTTIVI PRINCIPALI - CONTROSOFFITTI E PLAFONI SOMMANO % aliquote	78,09	16'078,66 (2,00%)	12'555,83 (1,56%)
8 001.002.019	OPERE EDILI (OG1) - ELEMENTI COSTRUTTIVI PRINCIPALI - STRUTTURE PORTANTI IN FERRO SOMMANO % aliquote	100,00	19'721,48 (2,45%)	19'721,48 (2,45%)
9 001.003.006	OPERE EDILI (OG1) - ELEMENTI COSTRUTTIVI SECONDARI - SCHERMATURE RX SOMMANO % aliquote	100,00	11'818,22 (1,47%)	11'818,22 (1,47%)
10 001.003.007	OPERE EDILI (OG1) - ELEMENTI COSTRUTTIVI SECONDARI - INFISSI INTERNI ED ESTERNI SOMMANO % aliquote	73,91	82'179,07 (10,22%)	60'738,55 (7,55%)
11 001.005.021	OPERE EDILI (OG1) - SEZIONI SECONDARIE IMPIANTI - AUSILI ANTINCENDIO SOMMANO % aliquote	100,00	2'726,04 (0,34%)	2'726,04 (0,34%)
12 001.006.000	OPERE EDILI (OG1) - IMPIANTO ANTINCENDIO - SOMMANO % aliquote	82,38	16'193,45 (2,01%)	13'340,16 (1,66%)
13 001.008.003	OPERE EDILI (OG1) - FINITURE - INTONACI E RASATURE SOMMANO % aliquote	76,48	4'352,48 (0,54%)	3'328,78 (0,41%)
14 001.008.004	OPERE EDILI (OG1) - FINITURE - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI SOMMANO % aliquote	84,08	65'644,35 (8,16%)	55'193,77 (6,86%)
15 001.008.020	OPERE EDILI (OG1) - FINITURE - TINTEGGIATURE SOMMANO % aliquote	31,99	15'756,99 (1,96%)	5'040,66 (0,63%)
16 002.001	IMPIANTI IDRICO SANITARI (OG11 - OS3) - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI SOMMANO % aliquote	100,00	2'156,83 (0,27%)	2'156,83 (0,27%)
17	IMPIANTI IDRICO SANITARI (OG11 - OS3) - SEZIONI PRIMARIE IMPIANTI - SOMMANO % aliquote			
	A R I P O R T A R E			252'832,68

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			252'832,68
002.004.000	SOMMANO % aliquote	100,00	5'850,53 (0,73%)	5'850,53 (0,73%)
18 002.004.008	IMPIANTI IDRICO SANITARI (OG11 - OS3) - SEZIONI PRIMARIE IMPIANTI - APPARECCHI IGIENICO SANITARI E ALLACCI	SOMMANO % aliquote	77,12	11'166,15 (1,39%) 8'611,33 (1,07%)
19 003.001	IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO (OG11 - OS28) - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	SOMMANO % aliquote	100,00	3'411,00 (0,42%) 3'411,00 (0,42%)
20 003.004.009	IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO (OG11 - OS28) - SEZIONI PRIMARIE IMPIANTI - TUBAZIONI E ISOLANTI	SOMMANO % aliquote	100,00	6'512,28 (0,81%) 6'512,28 (0,81%)
21 003.004.010	IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO (OG11 - OS28) - SEZIONI PRIMARIE IMPIANTI - UNITA' TERMINALI, ATTACCHI	SOMMANO % aliquote	97,61	35'625,70 (4,43%) 34'774,25 (4,32%)
22 003.004.011	IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO (OG11 - OS28) - SEZIONI PRIMARIE IMPIANTI - CANALIZZAZIONI E CAVIDOTTI	SOMMANO % aliquote	100,00	19'984,27 (2,49%) 19'984,27 (2,49%)
23 003.005.016	IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO (OG11 - OS28) - SEZIONI SECONDARIE IMPIANTI - ACCESSORI E COMPLEMENTI	SOMMANO % aliquote	100,00	18'761,02 (2,33%) 18'761,02 (2,33%)
24 003.006	IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO (OG11 - OS28) - IMPIANTO ANTINCENDIO	SOMMANO % aliquote	100,00	1'476,00 (0,18%) 1'476,00 (0,18%)
25 003.007	IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO (OG11 - OS28) - APPARECCHIATURE E STRUMENTI	SOMMANO % aliquote	100,00	32'711,44 (4,07%) 32'711,44 (4,07%)
26 004.001	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (OG11 - OS30) - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	SOMMANO % aliquote	100,00	3'527,38 (0,44%) 3'527,38 (0,44%)
27 004.002.012	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (OG11 - OS30) - ELEMENTI COSTRUTTIVI PRINCIPALI - QUADRI ELETTRICI, QUADRI DI CONTROLLO	SOMMANO % aliquote	100,00	31'853,19 (3,96%) 31'853,19 (3,96%)
28 004.004.000	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (OG11 - OS30) - SEZIONI PRIMARIE IMPIANTI -	SOMMANO % aliquote	83,33	729,33 (0,09%) 607,75 (0,08%)
29 004.004.012	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (OG11 - OS30) - SEZIONI PRIMARIE IMPIANTI - QUADRI ELETTRICI, QUADRI DI CONTROLLO	SOMMANO % aliquote	100,00	4'213,36 (0,52%) 4'213,36 (0,52%)
30 004.005.000	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (OG11 - OS30) - SEZIONI SECONDARIE IMPIANTI -	SOMMANO % aliquote	100,00	52'783,44 (6,56%) 52'783,44 (6,56%)
31 004.005.011	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (OG11 - OS30) - SEZIONI SECONDARIE IMPIANTI - CANALIZZAZIONI E CAVIDOTTI	SOMMANO % aliquote	100,00	19'007,00 (2,36%) 19'007,00 (2,36%)
32 004.005.012	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (OG11 - OS30) - SEZIONI SECONDARIE IMPIANTI - QUADRI ELETTRICI, QUADRI DI CONTROLLO			
	A RIPORTARE			496'916,92

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			496'916,92
33 004.005.014	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (OG11 - 0S30) - SEZIONI SECONDARIE IMPIANTI - PUNTI LUCE, F.M., EPD E SISTEMI AUSILIARI	SOMMANO % aliquote 90,61	5'179,16 (0,64%)	4'692,84 (0,58%)
34 004.005.015	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (OG11 - 0S30) - SEZIONI SECONDARIE IMPIANTI - APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE	SOMMANO % aliquote 100,00	14'554,08 (1,81%)	14'554,08 (1,81%)
35 004.005.016	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (OG11 - 0S30) - SEZIONI SECONDARIE IMPIANTI - ACCESSORI E COMPLEMENTI	SOMMANO % aliquote 86,34	36'223,26 (4,51%)	31'275,16 (3,89%)
36 004.007.000	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (OG11 - 0S30) - APPARECCHIATURE E STRUMENTI -	SOMMANO % aliquote 100,00	2'868,80 (0,36%)	2'868,80 (0,36%)
37 004.007.017	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (OG11 - 0S30) - APPARECCHIATURE E STRUMENTI - ECONOMIE	SOMMANO % aliquote 62,13	3'390,23 (0,42%)	2'106,35 (0,26%)
38 005.001	GAS MEDICINALI (FORNITURA DI DISPOSITIVO MEDICO CE) - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	SOMMANO % aliquote 100,00	116'682,90 (14,51%)	116'682,90 (14,51%)
39 005.007	GAS MEDICINALI (FORNITURA DI DISPOSITIVO MEDICO CE) - APPARECCHIATURE E STRUMENTI	SOMMANO % aliquote 100,00	2'626,38 (0,33%)	2'626,38 (0,33%)
40 006.000.010	ONERI PER LA SICUREZZA -	SOMMANO % aliquote 85,00	60'000,00 (7,46%)	60'000,00 (7,46%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota			740'223,43 (92,06%)
	T O T A L E euro			740'223,43
	 IL DIRETTORE DEI LAVORI <i>Ing. Moreno Manca</i>			
	 MEDICAL S.p.A. Viale Porto Torres 64 07100 Sassari Tel 079 267 5033 - Fax 079 267 5042 C.F. e P.IVA 00268210903			
	A R I P O R T A R E			





Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO FINALE			
	Tipologia Appalto: a Corpo Tipologia Offerta: Unico Ribasso Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro 9'206,32 LAVORI A CORPO euro	aliquota		740'223,43 (92,06%)
	 IL DIRETTORE DEI LAVORI Ing. Roberto Manca	PER LAVORI A CORPO euro		740'223,43
		TOTALE euro		740'223,43
	RIEPILOGO SAL SAL n.1 A TUTTO IL 18/02/2020 euro 149 331.50 - differenza SAL precedente euro SAL n.2 A TUTTO IL 18/05/2020 euro 310 745.40 - differenza SAL precedente euro SAL n.3 A TUTTO IL 18/08/2020 euro 580 162.65 - differenza SAL precedente euro SAL n.4 A TUTTO IL 14/12/2021 euro 740 223.43 - differenza SAL precedente euro			149'331,50 161'413,90 269'417,25 160'060,78
	 IL DIRETTORE DEI LAVORI Ing. Roberto Manca	TOTALE euro		740'223,43
	 MEDICAL Sp.A. Viale Porto Torres, 64 07100 Sassari Tel 079 267 5033 - Fax 079 267 4042 C.F. e P.IVA 00268210903			
		A RIPORTARE		