



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 490 DEL 27/06/2022

OGGETTO	Attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all'articolo 1 del D.L. n. 34/2020, convertito in Legge dall'Articolo 1 della legge N. 77/2020 - DGR 35/38 del 09.07.2020 - Lavori di "Ristrutturazione per adeguamento funzionale impiantistico del pronto soccorso ai fini dell'adeguamento all'emergenza COVID". CUP H89J20001300003 - Approvazione Parcella progetto preliminare e autorizzazione alla liquidazione.
----------------	---

STRUTTURA PROPONENTE	SC Edile Impianti e Patrimonio	
ESTENSORE	<i>Ing. Roberto Manca</i>	
PROPOSTA N.	PDEL/2022/529	
Il Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.		
RUOLO	SOGGETTO	FIRMA DIGITALE
Direttore della Struttura Proponente	Ing. Roberto Gino Manca	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
SI NO

Parere del Direttore Amministrativo

FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/>	Dott.ssa Maria Dolores Soddu	
NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/>		

Parere del Direttore Sanitario

FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/>	Dott. Luigi Cugia	
NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/>		

La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 27/06/2022 per la durata di quindici giorni

RUOLO	SOGGETTO	FIRMA
Il Dirigente Amministrativo della Struttura Complessa Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con l'Università	Dott. Giuseppe Carassino	

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
(Ing. Roberto Gino Manca)

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. mm.ii;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. mm.ii;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- VISTA** la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/33 del 30.12.2021 con la quale viene nominato Direttore Generale dell’AOU di Sassari il Dott. Antonio Lorenzo Spano;
- CONSIDERATO** che nella DGR suddetta viene nominato quale Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari il Dott. Antonio Lorenzo Spano e che l’incarico decorre dal 1 gennaio 2022 ed ha una durata pari a cinque anni, rinnovabili una sola volta;
- VISTA** la Deliberazione n. 1 del 4.01.2022 con la quale il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari prende atto della Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/33 del 30.12.2021 “Azienda Ospedaliero Universitaria (AOU) di Sassari. Nomina Direttore generale;”
- VISTA** la Deliberazione n. 472 del 20.06.2022 con la quale viene nominata la Dott.ssa Maria Dolores Soddu quale Direttrice Amministrativa dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;
- VISTA** la Deliberazione n. 473 del 20.06.2022 con la quale viene nominato il Dott. Luigi Cugia quale Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;
- VISTA** la nota PG n. 99 del 04 Gennaio 2022 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture Vacanti”;
- DATO ATTO** che l’AOU di Sassari, in data antecedente all’insorgere della Pandemia da COVID19, aveva approvato con Delibera del Direttore Generale n. 218 del 13/03/2019 il progetto preliminare dei “Lavori di ristrutturazione e Adeguamento del Pronto Soccorso del PO SS Annunziata”, progetto redatto dall’Ing. Roberto Manca.
- CONSIDERATO** che successivamente all’approvazione di detto progetto, anche in conseguenza dell’Emergenza pandemica da COVID19, sono stati approvati i “Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all’articolo 1 del D.L. n. 34/2020, convertito in legge dall’articolo 1 della L. n. 77/2020.
- DATO ATTO** che all’AOU di Sassari è stato attribuito con DGR n. 35/38 del 09.07.2020, ai fini dell’attuazione dei suddetti “Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all’articolo 1 del D.L. n. 34/2020 convertito in legge dall’articolo 1 della L. n. 77/2020, un finanziamento di € 1.950.000,00 oltre IVA per l’esecuzione di lavori.

- DATO ATTO** che sempre nell'ambito dei suddetti "Piani di riorganizzazione", la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di accelerare i procedimenti amministrativi, attraverso il "Commissario Straordinario per l'Attuazione e il Coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID19" ha aggiudicato per la zona di Sassari, alla RTI costituendo: TECHPROJECT S.R.L. (Capogruppo) - ARCH. ANDREA VALENTINI (mandante), apposito ACCORDO QUADRO per l'affidamento dei Servizi di Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione relativamente al Lotto Geografico SARDEGNA - CIG: 8444961A45 - Sub-Lotto Prestazionale 2.
- DATO ATTO** che l'AOU Di Sassari, con delibera n. 305 del 20/04/2021 ha approvato l'Ordine di Attivazione della progettazione e il quadro economico di massima dell'intervento affidando l'incarico alla RTI TECHPROJECT S.R.L. (Capogruppo) - ARCH. ANDREA VALENTINI (mandante) assegnataria del Lotto Geografico SARDEGNA - CIG: 8444961A45 - Sub-Lotto Prestazionale 2 per l'esecuzione dei Servizi di Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione.
- DATO ATTO** che l'ordine di Attivazione della progettazione è stato trasmesso alla RTI dei progettisti con nota prot. PG/2021/7557 del 26/04/2021.
- DATO ATTO** che in data 6/07/2021 è stata stipulata con la RTI TECHPROJECT S.R.L. (Capogruppo) - ARCH. ANDREA VALENTINI (mandante) la convenzione di incarico Rep. CO/2021/1671.
- DATO ATTO** che la RTI TECHPROJECT – VALENTINI ha trasmesso, il 22/02/2022, due soluzioni progettuali che recepissero le indicazioni dell'Azienda in merito alla conformazione prevista per l'intero pronto soccorso, conformazione che, oltre alla ristrutturazione dell'esistente, prevedeva e necessitava di un consistente ampliamento per poter superare le gravi criticità legate alla attuale disponibilità di spazi e alla disposizione dei locali.
- DATO ATTO** che in data 25/02/2022 il RdP Ing. Roberto Manca trasmetteva alla RTI TECHPROJECT – VALENTINI la proposta n. 2 da lui revisionata sulla base di quanto scaturito dagli incontri con il Direttore Generale, il Direttore Sanitario F.F. e il Direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza Prof. Pierpaolo Terragni, affinché fosse verificata, dettagliata e approfondita dalla RTI incaricata per renderla pienamente conforme alle norme tecniche e sanitarie vigenti.
- DATO ATTO** che in data 4/03/2022 la RTI incaricata ha trasmesso la versione revisionata finale della proposta n. 2, proposta che è risultata confacente e adeguata alle esigenze dell'AOU di Sassari ed è stata pertanto approvata con Delibera del Commissario n. 209 del 7/03/2022.
- DATO ATTO** che il costo sommariamente stimato per la realizzazione della soluzione progettuale approvata con la delibera 209/2022 ammontava a circa € 6.500.000, quindi maggiore delle risorse finanziarie disponibili, la Direzione Aziendale ha richiesto alla Regione Sardegna, con nota prot. PG/2022/3780 del 28/02/2022, un ulteriore quota di finanziamento di € 4.100.000,00 ad incremento del finanziamento già assegnato a valere su fondi assegnati con DGR 35-38 del 09.07.2020 per complessivi € 2.379.000 IVA compresa destinati alla ristrutturazione del Pronto Soccorso.
- DATO ATTO** che con la citata delibera n. 209 del 7/03/2022 il RdP recependo le disposizioni della Direzione Aziendale ha ordinato alla RTI TECHPROJECT – VALENTINI l'esecuzione del progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica della intera proposta individuata nel Layout approvato con la medesima Delibera, riservandosi di stralciare un lotto esecutivo dell'importo disponibile, qualora nel frattempo non fosse stato acquisito apposito finanziamento per la copertura complessiva del costo di realizzazione dell'intera opera.
- DATO ATTO** che con nota PG/2022/4509 del 14/03/2022 il RdP ha trasmesso al Progettista incaricato l'Ordine di servizio con allegato il documento preliminare alla progettazione per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica delle opere individuate nel Layout approvato con la Delibera n. 209 del 7/03/2022.

DATO ATTO

che con PEC in data 29/03/2022, quindi in tempo utile, il progettista incaricato ha trasmesso il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica delle opere in oggetto, così come richiesto nell'Ods del RdP.

DATO ATTO

che la realizzazione dell'opera così come da progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, su espressa indicazione e volontà del Direttore Generale e del Direttore Sanitario F.F., era (ed è) considerata irrinunciabile per consentire all'AOU di Sassari di poter disporre di un Pronto Soccorso adeguato ai volumi di attività e alle funzioni di un HUB di secondo livello qual è definito nel piano sanitario Regionale vigente il PO dell'AOU di Sassari, oltre che funzionale, anche accreditabile secondo le vigenti normative sanitarie e idoneo, per la possibilità di suddivisione in zone funzionalmente separate, alle necessità dell'emergenza pandemica.

DATO ATTO

che il Progetto di fattibilità tecnico Economica presentato dalla RTI TECHPROJECT – VALENTINI è stato approvato, con il relativo quadro economico, con la Delibera n. 277 del 7/04/2022 che l'importo delle opere da realizzare ammonta ad € 6.615.995,00 al netto di oneri della sicurezza, stimati in € 264.639,80 per un totale di € 6.880.634,80 oltre IVA di legge.

DATO ATTO

che il quadro economico dell'intervento, approvato con Delibera 277/2022, risultava essere il seguente:

<i>n.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
	Lavori e sicurezza	
1	Opere edili da progetto di Fattibilità T. ed E.	€ 3 983 495,00
2	Impianti Elettrici da progetto di Fattibilità T. ed E.	€ 1 001 600,00
3	Impianti Condizionamento da progetto di Fattibilità T. ed E.	€ 1 283 300,00
4	Impianto gas medicinali e Idrico sanitario da progetto di Fattibilità T. ed E.	€ 313 000,00
5	Demolizione e rimozione impianti esistenti da progetto di Fattibilità T. ed E.	€ 34 600,00
6	Sommano	€ 6 615 995,00
7	Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso di gara	€ 198 479,85
8	Oneri Sicurezza per COVID	€ 66 159,95
9	Totale oneri sicurezza	€ 264 639,80
10	TOTALE LAVORI E SICUREZZA	€ 6 880 634,80
	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
	a) SPESE TECNICHE	
11	onorari e spese per progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in progettazione e esecuzione	€ 1 145 640,13
12	Onerari e spese per attività di verifica dei progetti	€ 141 058,08
13	Onerari e spese per collaudo tecnico amministrativo e funzionale degli impianti	€ 180 310,37
14	Cassa Nazionale Previdenza (4% di 11+12+13)	
15	Sommano Spese Tecniche	€ 1 467 008,58
	b) ONERI VARI	
16	Incentivazione funzioni tecniche (1,8% di 10)	€ 123 851,43
17	Accantonamento per revisione prezzi (1% di 10)	€ 68 806,35
18	Accantonamento per accordi bonari (3% di 10)	€ 206 419,04
19	Spese per pratiche e verifiche inerenti la progettazione (saggi, sondaggi, ecc.)	€ 70 000,00
20	Spese per allacci e aumenti potenza	€ 25 000,00
21	Imprevisti	€ 47 474,43
22	Sommano Oneri vari	€ 541 551,25
23	c) IVA	
24	IVA 10% su lavori	€ 688 063,48

n.	Descrizione	Importo
25	IVA 22% su spese tecniche	€ 322 741,89
26	Sommano IVA	€ 1 010 805,37
27	SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 3 019 365,20
28	TOTALE GENERALE	€ 9 900 000,00

DATO ATTO che, come già esposto, l'importo complessivo per la realizzazione delle opere non trova completa copertura nel finanziamento assegnato all'AOU di Sassari a valere su fondi del D.L. n. 34/2020, convertito in Legge dall'Articolo 1 della legge N. 77/2020 - DGR 35/38 del 09.07.2020, finanziamento pari ad € 1.950.000,00 oltre IVA 22% per complessivi € 2.379.000,00 IVA compresa.

DATO ATTO che per la realizzazione completa delle opere occorre acquisire un ulteriore quota di finanziamento di € 7.521.000,00 IVA compresa.

DATO ATTO che il Direttore Generale, con nota prot. PG/2022/6159 del 8/4/2022 ha richiesto all'Assessorato alla Sanità della regione Sardegna, sulla scorta del quadro economico del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica approvato con Delibera 277/2022 e a parziale rettifica ed integrazione della citata nota PG/2022/3780 del 28/02/2022, un incremento del finanziamento di € 7.521.000,00 IVA compresa.

DATO ATTO che sulla base delle indicazioni del Direttore Generale e del Direttore Sanitario FF nella citata delibera n. 277 del 7/04/2022, il RdP ha ordinato alla RTI incaricata di avviare la progettazione esecutiva dell'intero intervento, riservandosi di realizzare i lavori di uno stralcio funzionale compatibile con le risorse disponibili, qualora la regione Sardegna nel Fratttempo non renda disponibile il necessario incremento del finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera.

DATO ATTO Che la TECHPROJECT S.r.l., capogruppo mandataria della RTI assegnataria del Lotto Geografico SARDEGNA - CIG: 8444961A45 - Sub-Lotto Prestazionale 2 per l'esecuzione dei Servizi di Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione e incaricata della progettazione con Ordine di Attivazione della Progettazione trasmesso con nota prot. PG/2021/7557 del 26/04/2021 e convenzione di incarico stipulata in data 6/07/2021 (Rep. CO/2021/1671) ha presentato, a seguito del contraddittorio con il RdP che ha verificato i conteggi secondo le previsioni del DM 17/06/2016 e della convenzione di incarico stipulata, apposita parcella (NS prot. PG/2022/10041 trasmessa con MAIL del 15/06/2022) per la liquidazione dei servizi di Ingegneria relativi alla Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica approvata con Delibera 277/2022.

DATO ATTO che l'importo degli onorari e spese della Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica come da parcella prot. PG/2022/10041 ammontano a complessivi lordi € 154.367,40 al netto di Cassa nazionale di previdenza ed IVA, che con l'applicazione del ribasso del 21% offerto dall' RTI TECHPROJECT S.R.L. (Capogruppo) - ARCH. ANDREA VALENTINI (mandante) nella procedura espletata dal "Commissario Straordinario per l'Attuazione e il Coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID19", corrisponde a netti € 121.950,24, oltre Cassa Nazionale di Previdenza per € 4.878,01, per complessivi € 126'828,25, oltre IVA 22% (per € 27'902,22) con un totale complessivo di € 154'730,47 IVA compresa

DATO ATTO che il suddetto importo di € 154'730,47 (IVA compresa) degli onorari e spese spettanti alla RTI TECHPROJECT S.R.L. (capogruppo mandataria) per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica approvato con Delibera 277/2022, trova copertura e deve essere imputato nel finanziamento di € 1.950.000,00 oltre IVA 22% assegnato all'AOU di Sassari con DGR n. 35/38 del 09.07.2020 per l'attuazione dei "Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all'articolo 1 del D.L. n. 34/2020 convertito in legge dall'articolo 1 della L. n. 77/2020".

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 30 della convenzione di incarico stipulata in data 6/07/2021 (Rep. CO/2021/1671), può essere liquidato alla RTI dei progettisti l'80% (ottanta per cento) degli onorari relativi alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica approvato con

Delibera 277/2022, ovvero € 97.560,19 per onorari e spese, oltre cassa nazionale di previdenza € 3.902,41 per un totale di € 101.462,60 soggetti ad IVA, oltre € 22.321,77 per IVA 22% il tutto per complessivi € 123.784,37 IVA compresa, mentre la rimanente quota del 20% potrà essere liquidata a seguito dell'approvazione del progetto definitivo.

DATO ATTO

che a seguito delle disposizioni della Delibera n. 277 del 7/04/2022 che oltre ad approvare il progetto esecutivo ha modificato anche il perimetro (ed il valore economico) dell'incarico attribuito alla RTI TECHPROJECT S.R.L. (Capogruppo) - ARCH. ANDREA VALENTINI (mandante) pur nei limiti consentiti dall'affidamento effettuato dal "Commissario Straordinario per l'Attuazione e il Coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID19", occorre aggiornare con un atto aggiuntivo la convenzione di incarico stipulata in data 6/07/2021 (Rep. CO/2021/1671)

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- 1) **Di approvare** la parcella presentata dalla Capogruppo mandataria della RTI TECHPROJECT S.R.L. (Capogruppo) - ARCH. ANDREA VALENTINI (mandante), allegata agli atti del procedimento, per la liquidazione degli onorari e spese spettanti per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica approvato con Delibera n. n. 277 del 7/04/2022.
- 2) **Di autorizzare** l'imputazione delle somme per € 121.950,24, oltre Cassa Nazionale di Previdenza per € 4.878,01, per complessivi € 126'828,25, oltre IVA 22% (per € 27'902,22), per un totale complessivo di € 154'730,47 IVA compresa, sul conto di costo A102020801 - Immobilizzazioni materiali in corso del budget BDG_S_BIL NUM 30/2020 a valere sul finanziamento di € 1.950.000,00 oltre IVA 22% assegnato all'AOU di Sassari con DGR n. 35/38 del 09.07.2020 per l'attuazione dei "Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all'articolo 1 del D.L. n. 34/2020 convertito in legge dall'articolo 1 della L. n. 77/2020".
- 3) **Di autorizzare** la liquidazione della quota dell'80% degli onorari spettanti alla RTI TECHPROJECT S.R.L. (Capogruppo) - ARCH. ANDREA VALENTINI (mandante), ai sensi dell'art. 30 della convenzione di incarico stipulata in data 6/07/2021 (Rep. CO/2021/1671), corrispondente a € 97.560,19 per onorari e spese, oltre cassa nazionale di previdenza € 3.902,41 per un totale di € 101.462,60 soggetti ad IVA, oltre € 22.321,77 per IVA 22% il tutto per complessivi € 123.784,37 IVA compresa, dando atto che la rimanente quota del 20% di onorari, spese e accessori potrà essere liquidata a seguito dell'approvazione del progetto definitivo.
- 4) **Di Incaricare** il Responsabile del Procedimento per la stesura dell'atto integrativo alla convenzione di incarico stipulata con l'RTI TECHPROJECT S.R.L. - ARCH. ANDREA VALENTINI in data 6/07/2021 (Rep. CO/2021/1671) per tener conto di quanto disposto in merito all'esecuzione della progettazione delle opere con Delibera n. 277 del 7/04/2022.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Lorenzo Spano

PRESO ATTO

della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all’articolo 1 del D.L. n. 34/2020, convertito in Legge dall’articolo 1 della legge N. 77/2020 - DGR 35/38 del 09.07.2020 - Lavori di “Ristrutturazione per adeguamento funzionale impiantistico del pronto soccorso ai fini dell’adeguamento all’emergenza COVID”. CUP H89J20001300003 - Approvazione Parcella progetto preliminare e autorizzazione alla liquidazione.”

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente

Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

- 1) **Di approvare** la parcella presentata dalla Capogruppo mandataria della RTI TECHPROJECT S.R.L. (Capogruppo) - ARCH. ANDREA VALENTINI (mandante), allegata agli atti del procedimento, per la liquidazione degli onorari e spese spettanti per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica approvato con Delibera n. n. 277 del 7/04/2022.
- 2) **Di autorizzare** l'imputazione delle somme per € 121.950,24, oltre Cassa Nazionale di Previdenza per € 4.878,01, per complessivi € 126'828,25, oltre IVA 22% (per € 27'902,22), per un totale complessivo di € 154'730,47 IVA compresa, sul conto di costo A102020801 - Immobilizzazioni materiali in corso del budget BDG_S_BIL NUM 30/2020 a valere sul finanziamento di € 1.950.000,00 oltre IVA 22% assegnato all'AOU di Sassari con DGR n. 35/38 del 09.07.2020 per l'attuazione dei “Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all’articolo 1 del D.L. n. 34/2020 convertito in legge dall’articolo 1 della L. n. 77/2020”.
- 3) **Di autorizzare** la liquidazione della quota dell'80% degli onorari spettanti alla RTI TECHPROJECT S.R.L. (Capogruppo) - ARCH. ANDREA VALENTINI (mandante), ai sensi dell’art. 30 della convenzione di incarico stipulata in data 6/07/2021 (Rep. CO/2021/1671), corrispondente a € 97.560,19 per onorari e spese, oltre cassa nazionale di previdenza € 3.902,41 per un totale di € 101.462,60 soggetti ad IVA, oltre € 22.321,77 per IVA 22% il tutto per complessivi € 123.784,37 IVA compresa, dando atto che la rimanente quota del 20% di onorari, spese e accessori potrà essere liquidata a seguito dell’approvazione del progetto definitivo.
- 4) **Di Incaricare** il Responsabile del Procedimento per la stesura dell’atto integrativo alla convenzione di incarico stipulata con l’RTI TECHPROJECT S.R.L. - ARCH. ANDREA VALENTINI in data 6/07/2021 (Rep. CO/2021/1671) per tener conto di quanto disposto in merito all’esecuzione della progettazione delle opere con Delibera n. 277 del 7/04/2022.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Lorenzo Spano

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

• *Nessun allegato*

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

• *Nessun allegato*