



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI**



Viale San Pietro, 10 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 125 DEL 18/02/2019

Oggetto	Liquidazione dei lavori in emergenza per il ripristino delle condizioni igieniche sanitarie di cinque camere di degenza, ripristini murari e pavimentazioni, in seguito all'allagamento dovuto alla rottura di un pluviale, del reparto di Cardiocirurgia sito al piano primo del Palazzo Santissima Annunziata. CIG Y0826D84B4
Struttura	SC Edile, Impianti e Patrimonio
Responsabile di Struttura	Ing. Roberto Gino Manca
Responsabile del Procedimento	Ing. Roberto Gino Manca
Estensore	Ing. Roberto Gino Manca

Importo previsto (costo e/o investimento)	Codice Conto	Denominazione Conto	Esercizio Finanziario
€ 32.865,97	A507010103	Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta	2018
€ 538,79	A520040601	Accantonamenti altri fondi	2018

Allegati alla Determinazione	N° di pag.	Oggetto
##		

Tipologia di Pubblicazione	Integrale	Parziale
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il Responsabile della SC Edile, Impianti e Patrimonio

- VISTO** il D. Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L. vo n. 229/99;
- VISTO** il D. Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97, la L.R. n. 5/2007 e la L.R. 17/2016;
- VISTO** il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e Sassari;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico;
- VISTA** la deliberazione n. 508 adottata dal Commissario Straordinario in data 30/12/2015 nella quale sono state fissate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per il Servizio Tecnico;
- DATO ATTO** che all'allegato 3 della succitata delibera viene affidata al Servizio Tecnico aziendale la "Gestione dei contratti di pertinenza (manutenzioni; lavori; fornitura combustibili, energia elettrica, acqua, impianti; ecc.) con verifica esecuzione, liquidazione fatture, contestazioni su prestazioni contrattuali, ecc." prevedendo come atto autorizzativo l'atto dirigenziale;
- DATO ATTO** che con la deliberazione n° 760, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 29/12/2017, è stato conferito, con decorrenza 01/01/2018, l'incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa del Servizio Edile, Impianti e Patrimonio al sottoscritto ing. Roberto Gino Manca;
- DATO ATTO** che il giorno 28/10/2018 la rottura di un pluviale al piano settimo del palazzo Santissima Annunziata ha provocato l'allagamento in vari piani dell'edificio e che per motivi legati alla conformazione delle strutture murarie, ed all'ostruzione della tubazione discendente con la conseguenza che, al piano primo nel reparto di Cardiocirurgia, si è raccolta la maggior parte delle acque meteoriche provocando danni gravi su pareti e pavimentazioni di cinque camere di degenze;
- CONSIDERATO** che il ripristino delle degenze interessate dall'allagamento rivestiva carattere di urgenza in quanto la drastica riduzione dei posti letto nel reparto, a causa dell'impraticabilità delle suddette stanze, rendeva critica l'attività del reparto stesso, unico nel Nord Sardegna, reparto che accoglie pazienti in condizioni di salute critiche e immunodepressi a seguito degli interventi di cardio chirurgia;
- CONSIDERATO** che l'impresa Campesi S.r.l., appaltatrice, che ha in corso di esecuzione i lavori di ristrutturazione del reparto di degenza al soprastante piano secondo, aveva in utilizzo un'area esterna all'edificio, destinata ad area di cantiere ed al ponteggio di carico, dal quale era possibile accedere direttamente dall'esterno anche alle stanze del reparto di Cardiocirurgia sede dall'allagamento, consentendo l'esecuzione dei lavori nelle stanze medesime senza necessità di accedere dall'interno del reparto così da scongiurare la chiusura totale;
- DATO ATTO** che l'impresa Campesi S.r.l., ha dato la disponibilità all'immediata esecuzione dei lavori in emergenza.

- DATO ATTO** che i lavori di risanamento delle stanze interessate dall'allagamento prevedevano la demolizione delle pavimentazioni e dei massetti deteriorati e rigonfi, la pulitura e rasatura di tutte le pareti di bagni e degenze per il risanamento delle tinteggiature, la rimozione dei controsoffitti deteriorati, la sostituzione di alcuni corpi illuminanti danneggiati, la nuova posa di massetto e pavimentazioni in pvc in quattro degenze oltre all'utilizzo del ponteggio esterno, la realizzazione delle compartimentazioni antipolvere e gli oneri della sicurezza;
- DATO ATTO** che tali lavorazioni sono state ordinate in urgenza, per i motivi addotti, dalla SC Edile Impianti e Patrimonio con lettera di affidamento prot. PG/2018/23378 del 13/11/2018;
- DATO ATTO** che l'appaltatore ha regolarmente eseguito i lavori di ripristino delle stanze e che le stesse sono state già riconsegnate al reparto per il loro utilizzo;
- APPROVATO** il consuntivo delle lavorazioni eseguite redatto dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'appaltatore, con l'emissione del certificato di pagamento del 23/01/2019, dal quale risultano lavorazioni eseguite per €. 26.939,32, inclusi gli oneri per la sicurezza, oltre l'iva di legge;
- DATO ATTO** che tali lavorazioni sono da ricomprendere nel CIG Y0826D84B4;
- RITENUTO** che la spesa di cui al presente atto possa rientrare nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto A507010103 denominato "Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta" dell'esercizio finanziario anno 2018;
- RITENUTO** che la quota del 2% dell'importo dei lavori comprensivi della Sicurezza, pari ad € 538,79 possa rientrare sul conto A520040601 denominato "Accantonamenti altri fondi" dell'esercizio finanziario anno 2018, stabilita con apposito atto, alle figure individuate ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. che hanno contribuito all'esecuzione del lavoro, secondo le percentuali parziali stabilite nel "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante" approvato con Delibera del Commissario n. 163 del 31/03/2011;
- ATTESTATO** che il Responsabile del Servizio Tecnico che sottoscrive la presente determina dichiara sotto la propria responsabilità che la spesa pari a €. 26.939,32 è inderogabile e assolutamente non posticipabile in quanto indispensabile per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza e/o comunque necessaria per evitare l'interruzione di pubblico servizio o l'insorgere di situazioni di gravissimo pregiudizio per il normale svolgimento delle attività aziendali;
- PRESO ATTO** di quanto comunicato alla RAS in tema di coperture finanziarie con nota Prot. PG/2018/8734 del 19.04.2018;
- VISTO** l'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa,

- DI LIQUIDARE** alla Ditta Campesi srl, con sede in Olbia (OT), Via Egitto, Zona Industriale settore 7 Partita Iva 02197810902, l'importo di €. 26.939,32 oltre l'iva di legge per l'esecuzione dei "Lavori in emergenza per il ripristino delle condizioni igieniche sanitarie di cinque camere di degenza, ripristini murari e pavimentazioni, in seguito all'allagamento dovuto alla rottura di un pluviale, del reparto di Cardiocirurgia sito al piano primo del Palazzo Santissima Annunziata.";

- DI STABILIRE** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° A507010103 denominato “Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta” BDG_S_03 2018, è pari a un importo complessivo di €. 32.865,97 comprensivo d’iva di legge al 22%;
- DI DESTINARE** la quota del 2% dell’importo dei lavori comprensivi della Sicurezza, pari ad € 538,79 sul conto A520040601 denominato “Accantonamenti altri fondi” dell’esercizio finanziario anno 2018, stabilita con apposito atto, alle figure individuate ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. che hanno contribuito all’esecuzione del lavoro, secondo le percentuali parziali stabilite nel “Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante” approvato con Delibera del Commissario n. 163 del 31/03/2011;
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell’apposito contratto, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il CIG Y0826D84B4 le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DELLA SC EDILE, IMPIANTI E PATRIMONIO
f.to Ing. Roberto Manca

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del Budget di spesa annua assegnata Nome Struttura: SC Edile, Impianti e Patrimonio Sigla Responsabile: ing. Roberto Gino Manca Estensore: ing. Roberto Gino Manca	Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato <p style="text-align: center;">Dott.ssa Rosa Maria Bellu</p>
La presente Determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari dal 18/02/2019 per la durata di quindici giorni. <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione f.to (Dott. Antonio Solinas)</p>	