

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 91 DEL 18/01/2024

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione, completamento e adeguamento di locali al piano 2 del PO SS annunciata da destinare alla Sezione Angiografia dell'area della Diagnostica per immagini e interventistica - CUP H81B16000430001 - CIG 9610238B45 - Approvazione perizia di assestamento di variante n 1 e delega al RdP del SAL n 3.

STRUTTURA PROPONENTE: Struttura Complessa Acquisizione Beni, Servizi e Tecnologie

DIRETTORE STRUTTURA PROPONENTE: Ing. Alberto Giordano

firma digitale

ESTENSORE: Dott. Carlo Cossu

PROPOSTA N: 105 del 17/01/2024

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari:

SI [] NO [X]

La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 18/01/2024 per la durata di quindici giorni.

La Direttrice della SSD Affari Generali, Legali, Comunicazione URP:

Dott.ssa Marina Iole Crasti

firma digitale

**IL DIRETTORE DELLA SC
ACQUISIZIONE BENI, SERVIZI E TECNOLOGIE**

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. mm.ii.
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”.
- VISTA** la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore.
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari.
- RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/33 del 30.12.2021 con la quale viene nominato Direttore Generale dell’AOU di Sassari il Dott. Antonio Lorenzo Spano.
- CONSIDERATO** che nella DGR suddetta viene nominato quale Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari il Dott. Antonio Lorenzo Spano e che l’incarico decorre dal 1 gennaio 2022 ed ha una durata pari a cinque anni, rinnovabili una sola volta.
- RICHIAMATA** la Deliberazione n. 1 del 04.01.2022 con la quale il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari prende atto della Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/33 del 30.12.2021 “Azienda Ospedaliero Universitaria (AOU) di Sassari. Nomina Direttore generale”.
- RICHIAMATA** la Deliberazione n. 854 del 04/08/2023 con la quale al soggetto proponente è stato attribuito l’incarico di Direttore della Struttura Complessa Acquisizione Beni, Servizi e Tecnologie.
- RICHIAMATE** le Deliberazioni:
- n. 561 del 23.05.2023 “*Revisione Atto Aziendale approvato con Deliberazione n. 10 del 05.01.2023 e Deliberazione n. 190 del 20.02.2023 avente ad oggetto “Presenza d’atto della Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 4/66 del 16.02.2023”. Atto aziendale dell’Azienda ospedaliero-universitaria (AOU) di Sassari. Esito verifica di conformità ai sensi dell’art. 19, comma 4, L.R. 11.9.2020, n. 24*”;
 - n. 678 del 23.06.2023 “*Presenza d’atto della Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 21/17 del 22.06.2023 “Atto Aziendale dell’Azienda ospedaliero - universitaria (AOU) di Sassari. Proposta di modifica. Verifica di conformità ai sensi dell’art. 19, comma 4, legge regionale 11.9.2020, n. 24*”;
 - n. 695 del 28.06.2023 “*Approvazione del Regolamento Attuativo dell’Atto Aziendale*”;
 - n. 737 del 4.07.2023 “*Aggiornamento Deliberazione n. 696 del 28.06.2023 “Funzionigramma dell’Atto Aziendale*”;
 - n. 842 del 31.07.2023 “*Attribuzione dei Dipartimenti del DAI, delle Professioni Sanitarie e di quello Tecnico-amministrativo*”;
- RICHIAMATA** la Deliberazione n. 941 del 28.08.2023 “*Deleghe di funzione da parte del Direttore Generale al Direttore del Dipartimento Tecnico-amministrativo ed ai Direttori delle Strutture Complesse (SC) e delle Strutture Semplici Dipartimentali (SSD), afferenti al medesimo Dipartimento.*”
- RICHIAMATA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 1163 del 13/12/2023 recante *Individuazione delle/dei sostitute/i Direttrici e/o Direttori Strutture afferenti al Dipartimento Tecnico Amministrativo e Area di Staff della Direzione – art. 22 commi 1, 2 e 3 CCNL Area Sanità del 19.12.2019 ed art. 73 commi 1, 2 e 3 CCNL Area Funzioni Locali del 17.12.2020 – Parziale rettifica.*
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023 e s.m..
- RICHIAMATO** il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., per quanto ancora vigente.

- DATO ATTO** che con Deliberazione del Direttore Generale n° 1023 del 10/11/2022.è stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di ristrutturazione, completamento e adeguamento di locali al piano 2 del PO SS Annunziata da destinare alla sezione angiografia dell’area della diagnostica per immagini e interventistica”, redatto dall’Ing. Roberto Manca e autorizzate le procedure di legge.
- DATO ATTO** che per l’intervento sono stati acquisiti i codici CUP: H81B16000430001 e CIG: 9610238B45.
- DATO ATTO** che con Deliberazione del Direttore Generale n. 516 del 12/05/2023 si aggiudicavano all’operatore economico Med S.r.l. i “Lavori di ristrutturazione, completamento e adeguamento di locali al piano 2 del PO SS Annunziata da destinare alla sezione di Angiografia dell’area della diagnostica per immagini e interventistica – CUP H81B16000430001 – CIG 9610238B451”, per un importo di € 724.538,18 a cui devono essere sommati gli oneri per sicurezza pari a € 16.510,63 per un totale € 741.048,81 oltre l’IVA di legge corrispondenti a € 904.079,55 IVA al 22 % compresa.
- DATO ATTO** che si è proceduto alla stipula del relativo contratto di appalto registrato con rep. CO/2023/535 del 30/06/2023, registrato a Sassari il 30/06/2023.
- DATO ATTO** che i lavori soni stati consegnati con verbale in data 30/06/2023.
- DATO ATTO** che durante l’esecuzione dei lavori, per i motivi espressi nella relazione del 29/12/2023, è emersa la necessità di redigere apposita perizia di variante, vista la necessità di realizzare lavorazioni non comprese nel contratto con la definizione di nuovi prezzi.
- DATO ATTO** che il Direttore dei lavori ha predisposto gli elaborati della perizia di variante, conservati agli atti del procedimento.
- DATO ATTO** che i nuovi prezzi, concordati con l’appaltatore e raggugliati a quelli contrattuali, sono riportati nel verbale di concordamento nuovi prezzi del 26/10/2023, sottoscritto per accettazione dall’appaltatore, dal Direttore Lavori e dal RdP.
- DATO ATTO** che la Perizia suppletiva e di variante in approvazione prevede un importo dei lavori comprensivi di sicurezza pari a € 785 908,66 oltre IVA 22%.
- DATO ATTO** che il costo delle variazioni indicate risulta compensato con il ricorso delle economie di gara a disposizione nel quadro economico approvato con Delibera n. 516 del 12/05/2023, come da quadro economico comparativo di seguito riportato:

QUADRI ECONOMICI DI AGGIUDICAZIONE E PERIZIA		
Descrizione	Importo di aggiudicazione	Importo di perizia
Lavori	€ 724 538,18	769 398,03 €
Sicurezza	€ 16 510,63	16 510,63 €
Totale Lavori e Sicurezza	€ 741 048,81	785 908,66 €
Imprevisti IVA compresa	€ 41 573,43	11 544,61 €
Accantonamento per accordi bonari 3%	€ 22 451,02	
Incentivazione (art. 113 D. Lgs 50/2016)	€ 14 967,35	15 718,17 €
Eventuali Spese per commissioni giudicatrici e varie	€ 3 000,00	
Iva 22% ed altre eventuali imposte	€ 163 030,74	172 899,91 €
economie di gara	€ 8 928,65	8 928,65 €
Sommano a Disposizione	€ 253 951,19	209 091,34 €
Totale Generale	€ 995 000,00	995 000,00 €

- DATO ATTO** che l'incremento dei lavori e sicurezza di perizia suppletiva e di variante ammonta ad € 44.859,85 rispetto a quelli contrattuali, il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale del 6,054% contenuto nel 1/5 d'obbligo contrattuale.
- DATO ATTO** che, a seguito della redazione della perizia suppletiva e di variante, l'importo degli oneri per l'incentivazione delle funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.) diventa pari a € 15.718,17, con un incremento di € 750,82 rispetto al quadro economico di progetto, oneri aggiuntivi che dovranno essere accantonati nell'apposito fondo.
- DATO ATTO** che per effetto dei lavori variativi e suppletivi di cui alla perizia di variante in disamina, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori, tenendo anche conto delle proroghe già concesse, viene novato al 02 febbraio 2024
- ACCERTATA** la regolarità degli atti.
- DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente provvedimento con la sua sottoscrizione ne attesta l'insussistenza delle situazioni di incompatibilità con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla normativa in materia di anticorruzione, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, la conformità dell'atto alla norma, l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico nonché la sua legittimità nella forma e nella sostanza.

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

1. **Di approvare** la premessa narrativa al presente provvedimento che s'intende qui interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale.
2. **Di approvare** la Perizia Suppletiva e di Variante redatta dal Direttore dei Lavori e trasmessa al RdP, firmata dall'appaltatore senza riserve e conservata agli atti del procedimento.
3. **Di approvare** il quadro economico della citata perizia suppletiva e di variante riportato in premesse, autorizzando l'importo complessivo di spesa per lavori e sicurezza di € 785 908,66 oltre IVA 22%.
4. **Di approvare** l'incremento di spesa pari ad € 750,82 per l'incentivazione delle funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.) a seguito della perizia suppletiva e di variante, importo da accantonarsi, che sarà corrisposto agli aventi diritto con successivo atto secondo le modalità e le quantità previste dal regolamento aziendale per l'incentivazione delle funzioni tecniche.
5. **Di dare atto** che la sub auto-autorizzazione di spesa di € 9950.000,00, approvata con la Deliberazione n. 516 del 12/05/2023, risulta essere già sufficientemente capiente per sostenere tutti gli incrementi di costi sopra indicati e che, pertanto, non è necessario provvedere ad altri impegni di spesa.
6. **Di confermare** l'Ing. Enrico Mascia come Responsabile Unico del Procedimento e l'Ing. Roberto Manca come Direttore dei Lavori.
7. **Di delegare** al RdP per l'approvazione dello Stato di avanzamento lavori n. 3 e la conseguente liquidazione all'appaltatore dello stesso, senza necessità di redigere ulteriore atto autorizzativo, purché di importo dello stesso rientri nei limiti massimi di spesa autorizzati per i lavori con il presente atto e una acquisendo le necessarie quietanze da parte dei subappaltatori, qualora l'importo della rata sia integralmente pagato all'appaltatore, e effettuate le verifiche imposte dalla di legge.

**IL DIRETTORE DELLA SC
ACQUISIZIONE BENI, SERVIZI E TECNOLOGIE
Ing. Alberto Giordano**

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

- nessun allegato

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

- nessun allegato